

2. Етапи виконання заходів Інвестиційної програми на 2020 рік																									
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано						Результати документа, який застосовується при прийнятті в експлуатацію запланованого будівельного об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Занесеність нефінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавчі роботи, послуги, продажів товару, вилучено на території чи без	Прочини невиконання плану					
			Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Профінансовано		Освоєно		Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ		Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ				Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ			
									Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ													
1																									
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																									
1.1	<b>Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж</b>																								
1.1.1	<b>Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) освоює з них:</b>																								
1.1.1.1	<b>ПЛ до 1кВ</b>																								
1	Реконструкція електромережі 0,4 кВ з заміною проводів на СПЛ Л-1 від ТП-315 на вул. Зелена у м. Львові	км	аморт.	693,91	2,08	1 439,65		693,91	2,08	1 439,65										акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
2	Реконструкція електромережі 0,4 кВ з заміною проводів на СПЛ Л-2 від ТП-315 на вул. Колодязна - Мелова - Ровніштя у м. Львові	км	аморт.	719,59	1,34	960,65		960,65	1,29	960,65											акт виконаних робіт	0,00	3,89%	ДП "Львівенергоком"	
3	Реконструкція електромережі 0,4 кВ з заміною проводів на СПЛ Л-3 від КТП-315 на вул. Зелена, 391-395 у м. Львові	км	аморт.	1 138,94	0,25	284,73		284,73	1 138,94	0,25	284,73	0,25	284,73								акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
4	Реконструкція електромережі 0,4кВ з заміною проводів на СПЛ Л-4 від КТП-315 та Л-1 від КШ 356 (вул.Зелена-вул.Дорожня) у м. Львові	км	аморт.	996,86	1,60	1 589,99							1 589,99									0,00	-100,00%	ДП "Львівенергоком"	
1.1.1.2	<b>КЛ до 1кВ</b>																								
1	Реконструкція електромережі 1кВ від ТП-126 (вул. Клепарівська, 18) до КШ-325 (вул. Базарна) у м. Львові	км	аморт.	1 370,18	0,38	513,82		513,82														513,82			
2	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-362 (вул. Солодова, 6) до КШ-270 (вул. Піскова, 13) та встановлення КШПр. у м. Львові	км	аморт.	2 089,79	0,25	512,00		512,00	2 089,79	0,25	512,00	0,25	512,00									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
3	Реконструкція діючих електричних мереж КЛ-1кВ від ТП-563 до існуючого б/в на вул. Дністерській, 1а у м. Львові	км	аморт.	1 022,58	0,33	332,34		332,34	1 022,58	0,33	332,34	0,33	332,34									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
4	Реконструкція електромережі КЛ-1 кВ ТП-563 (вул. Дністерська, 8) - КШ-146 (вул.Меліорська, 9) - кабельний ввод 13294 будинку №5 на вул. Липова Аля у м. Львові	км	аморт.	1 455,13	0,32	458,37		458,37	1 455,13	0,32	458,37	0,32	458,37									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
5	Реконструкція електромережі КЛ-1 кВ від ТП-563 (вул. Дністерська, 8) до КШ-127 (вул.Дністерська, 12) та від ТП-401 (вул.Дністерська, 14а) до КШ-127 та від ТП-401 до існуючого б/в будинку №14 на вул. Дністерській у м. Львові	км	аморт.	1 133,40	0,50	561,03		561,03	1 133,40	0,50	561,03	0,50	561,03									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
6	Реконструкція електромережі КЛ-1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВМ13306) будинку №57 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 938,37	0,21	407,06		407,06					407,06									0,00		ДП "Львівенергоком"	
7	Реконструкція електромережі 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВМ13340) будинку №57 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 664,38	0,32	524,28		524,28					524,28									0,00		ДП "Львівенергоком"	
8	Реконструкція електромережі 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельних ввідів (КВМ13407), (КВ 13445) будинку №59 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 634,52	0,23	367,77		367,77					367,77									0,00		ДП "Львівенергоком"	
9	Реконструкція електромережі 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВМ13229) будинку №61 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 465,46	0,35	512,91		512,91					512,91									0,00		ДП "Львівенергоком"	
10	Реконструкція електромережі 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВМ13264) будинку №61 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 589,91	0,23	365,68		365,68					365,68									0,00		ДП "Львівенергоком"	
11	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-165 (вул. Левинького, 16) до КШПр. (вул. Ковчеського, 11) у м. Львові	км	аморт.	2 105,09	0,11	231,56		231,56	2 105,09	0,11	231,56	0,11	231,56									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
12	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-179 (вул. Шептицьких, 23) до КШ-126 (вул. Шептицьких, 18) у м. Львові	км	аморт.	1 998,25	0,14	279,76		279,76	1 998,25	0,14	279,76	0,14	279,76									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
13	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-432 (вул. Пекарська, 95) до КШ - 49 ТП-82 у м. Львові	км	аморт.	2 057,37	0,10	205,74		205,74	2 057,37	0,10	205,74	0,10	205,74									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
14	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-191 (вул.Ужгородська) до КШПр. (вул.Пилипівська, 6) у м. Львові	км	аморт.	2 093,88	0,16	335,02		335,02	2 093,88	0,16	335,02	0,16	335,02									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
15	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-893 (вул.Шильна, 6) до КШ-196 (вул.Б.Хмельницького, 99) у м. Львові	км	аморт.	1 355,12	0,09	121,96		121,96	1 355,12	0,09	121,96	0,09	121,96									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
16	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-15 (вул.Копернік, 44) до КШ-125 у м. Львові	км	аморт.	2 100,16	0,13	273,02		273,02	2 100,16	0,13	273,02	0,13	273,02									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
17	Реконструкція електромережі КЛ-1кВ від ТП-66 (вул.С.Бандери, 91) до КШ-213 (вул.Героїв УПА) (Солодого) у м. Львові	км	аморт.	1 713,48	0,17	291,29		291,29	1 713,48	0,17	291,29	0,17	291,29									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
1.1.1.3	<b>КЛ 6-10кВ</b>																								
1	Реконструкція електромережі КЛ-6кВ від Л-5 (вул. Кулябарівська) до РП-9 (вул. Сахарова, 25) у м. Львові	км	аморт.	2 471,66	3,44	8 502,50	0,00	8 502,50					8 502,50									0,00	0,00	ДП "Львівенергоком"	
1.1.1.4	<b>Технічне пероснащення вводи 0,4кВ з заміною голих проводів на ізоляовані самоутримні</b>	км																							
1	Технічне пероснащення вводи 0,4кВ з заміною голих проводів на ізоляовані самоутримні (СПЛ-2х16)	км	аморт.	10,91	90,00	982,26		982,26	10,90	90,00	981,09	90,00	981,09									акт виконаних робіт	1,17	-0,12%	Т-ЗОВ "Виробниче підприємство" Укроблс"
2	Технічне пероснащення вводи 0,4кВ з заміною голих проводів на ізоляовані самоутримні (СПЛ-4х16)	км	аморт.	22,00	21,00	462,00		462,00	21,81	21,00	457,95	21,00	457,95									акт виконаних робіт	4,05	-0,88%	Т-ЗОВ "Виробниче підприємство" Укроблс"
1.1.2	<b>Будівництво нових ПС, РП та ТП, освоює з них:</b>																								
1.1.2.1	<b>ПТОВ</b>																								
1	Будівництво ПС-110/20/10кВ "Л-24" з хазами ПЛ-110кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЛКП "Рембуд" на вул.Під Голоском у м.Львів (перехідний об'єкт)	шт.	аморт./доц. доцд 2018	192 434,03	0,25	47 545,96	0,00	47 545,96	29 673,95				33 296,67									акт виконаних робіт	14 249,29		ЛУ ПрАТ "Електро"
1.1.2.2	<b>6-20 кВ</b>																								
1	Реконструкція електромережі 6-0,4 кВ Л-1 від КТП-465 з встановленням розв'язувальної КТП у с. Станція Дрогобицького району Львівської області	км	аморт.	611,11	3,65	2 230,56	0,00	2 230,56	611,11	3,65	2 230,56	3,65	2 230,56									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"
2	Реконструкція електромережі 6-0,4кВ Л-7 від КТП-13 та Л-4 від КТП-59 з встановленням розв'язувальних трансформаторних підстанцій на вул. Дрогобицькій у м. Борислава Дрогобицького району Львівської області	км	аморт.	837,27	8,93	7 476,86							7 476,86									0,00		ДП "Львівенергоком"	
3	Технічне пероснащення електромережі 6-0,4 кВ Л-3 та Л-4 від КТП-106 з встановленням розв'язувальних трансформаторних підстанцій в с.Держави, Дрогобицького району Львівської області (Бориславський РЕМ)	км	аморт.	851,74	6,23	5 306,34		5 306,34					5 306,34									0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
4	Технічне пероснащення електромережі 10-0,4 кВ Л-1 від КТП-217 з встановленням розв'язувальної трансформаторної підстанції в с.Піски Бродівського району Львівської області	км	аморт.	645,19	3,74	2 413,01		2 413,01	645,19	3,74	2 413,01	3,74	2 413,01									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"
5	Реконструкція електромережі 10-0,4 кВ із заміною проводів на СПЛ та встановленням розв'язувальних КТП у с. Грабове Буського району Львівської області	км	аморт.	619,06	8,30	5 138,18		5 138,18	619,06	8,30	5 138,18	8,30	5 138,18									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"
6	Технічне пероснащення електромережі 0,4-6кВ Л-1 від КТП-43 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Черняхівське Переміського Городоцького району Львівської області	км	аморт.	741,85	4,48	3 319,77		3 319,77	741,85	4,48	3 319,77	4,48	3 319,77									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"
7	Технічне пероснащення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від ЗТП-354 з встановленням розв'язувальної трансформаторної підстанції в с.Турди Жидичинського району Львівської області	км	аморт.	710,65	3,10	2 199,45		2 199,45	710,65	3,10	2 199,45	3,10	2 199,45									акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"
8	Технічне пероснащення електромережі 10-0,4кВ від КТП-640 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Збірника Жовківського району Львівської області	км	аморт.	746,04	3,59	2 674,56		2 674,56					2 674,56									0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість основних грошових тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість основних грошових тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Результати документа, який зазначає прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавць робіт, послуг, продажів товару, вилучено на території чи без	Прочини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Реконструкція електромережі 10-0,4 кВ з встановленням розвантажувальної ТП Л-6, Л-2 від КТП-585 та Л-3 від ЗТП-321 у м.Жовків Львівської області	км	аморт.	1 208,94	3,81	4 600,00					4 600,00					0,00		ДП "Львівенергоком"	
10	Реконструкція електромережі 10-0,4 кВ з встановленням розвантажувальної КТП-10,0,4кВ Л-2 від КТП-485 у с. Замочок Жовківського району Львівської області	км	аморт.	796,89	3,12	2 486,30		2 486,30			2 486,30					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
11	Реконструкція електромережі 0,4-10 кВ із встановленням розвантажувальної КТП-10,0,4 кВ у с. Перетівці Золочівського району Львівської області	км	аморт.	786,14	4,17	3 278,18		3 278,18	786,14	4,17	3 278,18	4,17	3 278,18	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
12	Реконструкція електромережі 10-0,4кВ Л-1 від КТП-22 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій у с. Туротині Золочівського району Львівської області	км	аморт.	963,34	4,09	3 935,26			963,34	4,09	3 083,33	4,09	3 935,26	акт виконаних робіт		851,93	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
13	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від ТП-324 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с. Великосілки Кам'яно-Бузького району Львівської області	км	прибуток	598,59	5,19	3 106,70					3 106,70					0,00		ДП "Львівенергоком"	
14	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від ТП-6 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Новосілка-Острівці Миколаївського району Львівської області	км	прибуток	690,13	1,91	1 314,69		1 314,69	712,99	1,91	1 358,24	1,91	1 358,24	акт виконаних робіт		-43,55	3,31%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
15	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від ТП-79 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с. Гостиніцево Мостиського району Львівської області	км	прибуток	582,20	4,46	2 596,60		2 596,60			2 596,60					0,00		ДП "Львівенергоком"	
16	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-60 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Чермерині Перемишлянського району Львівської області	км	реакт.	548,52	5,77	3 164,98		3 164,98			3 164,98					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
17	Реконструкція електромережі 10-0,4 кВ Л-6 та Л-7 від ЗТП-533 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у м. Пустомити Львівської області	км	реакт.	1 054,71	4,65	4 899,14		4 899,14			4 899,14					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
18	Реконструкція електромережі 10-0,4кВ Л-2 від КТП-404 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с.Борщівці Пустомитівського району Львівської області	км	реакт.	758,13	3,48	2 638,31					2 638,31					0,00		ДП "Львівенергоком"	
19	Технічне перенесення ЕМ-0,4-10 кВ Л-1 від СКТП-112, від КТП-186 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Сорочи Львівської Пустомитівського району Львівської області	км	реакт.	668,47	4,22	2 821,62		2 821,62			2 821,62					0,00		ДП "Львівенергоком"	
20	Реконструкція електромережі 10-0,4 кВ із встановленням розвантажувальної КТП-10,0,4 кВ Л-3 від КТП-176 у с.Радвиці Радехівського району Львівської області	км	реакт.	571,02	2,33	1 330,47		1 330,47	571,02	2,33	1 330,47	2,33	1 330,47	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
21	Реконструкція електромережі 10-0,4кВ з встановленням розвантажувальної КТП-10,0,4кВ у с. Нагірні Самбірського району Львівської області	км	реакт.	1 000,75	1,57	1 571,17		1 571,17	1 000,75	1,57	1 571,17	1,57	1 571,17	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
22	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-1 від КТП-473 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Дожики Сколівського району Львівської області	км	реакт.	724,74	1,77	1 282,79		1 282,79	724,74	1,77	1 282,79	1,77	1 282,79	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
23	Технічне перенесення електромережі 0,4кВ із заміною незольованих проводів на СП Л-3 від КТП-181 в с. Криве Сколівського району Львівської області	км	реакт.	403,25	0,46	183,48		183,48	420,54	0,46	191,35	0,46	191,35	акт виконаних робіт		-7,87	4,29%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
24	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від КТП-181 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Криве Сколівського району Львівської області	км	реакт.	668,80	1,87	1 247,31		1 247,31	701,41	1,87	1 308,13	1,87	1 308,13	акт виконаних робіт		-60,81	4,88%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
25	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-1 від КТП-181 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій в с.Криве Сколівського району Львівської області	км	прибуток	829,36	2,77	2 297,34		2 297,34	869,86	2,77	2 409,50	2,77	2 409,50	акт виконаних робіт		-112,17	4,88%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
26	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від ТП-180 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Дожики Сколівського району Львівської області	км	реакт.	3 862,83	0,12	444,23		444,23	3 862,83	0,12	444,23	0,12	444,23	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
27	Технічне перенесення електромережі 10-0,4 кВ Л-1 від КТП-180 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій в с. Дожики Сколівського району Львівської області	км	реакт.	1 083,83	1,22	1 322,28		1 322,28	1 083,83	1,22	1 322,28	1,22	1 322,28	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
28	Технічне перенесення електромережі 0,4 кВ із заміною незольованих проводів на СП Л-2 від ЗТП-488 в с. Криве Сколівського району Львівської області	км	аморт	623,81	0,49	302,55		302,55	653,44	0,49	316,92	0,49	316,92	акт виконаних робіт		-14,37	4,75%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
29	Технічне перенесення електромережі 0,4 кВ із заміною незольованих проводів на СП Л-1 від ЗТП-488 у с. Криве Сколівського району Львівської області	км	реакт.	582,63	0,72	416,58		416,58	610,95	0,72	436,83	0,72	436,83	акт виконаних робіт		-20,25	4,86%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
30	Реконструкція електромережі 0,4-10кВ Л-4 від КТП-124 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Нижня Рожанка Сколівського району Львівської області.	км	реакт.	608,20	4,77	2 901,11					2 901,11					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
31	Технічне перенесення електромережі 0,4-10 кВ Л-2, Л-3 від ТП-117 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Хоробрі Сокальського району Львівської області	км	реакт.	727,48	3,60	2 618,93		2 618,93			2 618,93					0,00		ДП "Львівенергоком"	
32	Робочий проєкт вилучення розвантажувальної ТП-10,0,4 кВ з технічним перенесенням лінійних ПЛ-0,4 кВ від ТП-119 і перенесенням частини споживачів до нової ТП у с. Білчи, Старосамбірського району	км	небаланс ТВЕ	563,85	3,43	1 934,01		1 934,01			1 934,01					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
33	Реконструкція електромережі 0,4-10кВ з ізолюваними самонесучими проводами в с. Волосинка Старосамбірського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	657,91	10,30	6 776,43		6 776,43			6 776,43					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	
34	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-3 від ТП-535 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій в с. Братівці Стрийського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	693,37	3,41	2 364,39		2 364,39	693,37	3,41	2 364,39	3,41	2 364,39	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
35	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-4 від КТП-53 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Мельничі Турківського району Львівської області	км	реакт.	605,90	3,55	2 147,90		2 147,90	633,35	3,55	2 245,23	3,55	2 245,23	акт виконаних робіт		-97,33	4,53%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
36	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-3 від ЗТП-127 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Ровитині Яворівського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	885,06	3,12	2 756,95		2 756,95	885,06	3,12	2 756,95	3,12	2 756,95	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
37	Технічне перенесення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від КТП-233 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Верещині Яворівського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	518,76	3,77	1 953,14		1 953,14			1 953,14					0,00		ДП "Львівенергоком"	
38	Реконструкція електромережі 10-0,4 кВ Л-2 від КТП-207 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Завиди Яворівського району Львівської області	км	реакт.	925,47	3,18	2 943,00					2 943,00					0,00		ДП "Львівенергоком"	
39	Реконструкція Л-3 від ЗТП-751 із заміною проводів у м.Львів, по вул.Горбошина, за адресою: м. Львів, вул.Шенгеля, вул.Варелюка	км	реакт.	364,30	1,89	689,26		689,26			689,26					0,00		ДП "Львівенергоком"	
1.1.3	Модернізація ПС РП та ТП, згідно з схем:			48,00	41 118,60	0,00	26 236,11			23,00	40 622,43	23,00	6 631,28		0,00	496,17			
1.1.3.1	110 кВ			1,00	21 391,73	0,00	16 000,00			0,00	21 391,73	0,00	0,00		0,00	0,00			
1	Технічне перенесення ПС 110/35/10 кВ №111 "Винники-110" із заміною трансформатора Т-2	шт.	прибуток	21 391,73	1,00	21 391,73		16 000,00			21 391,73					0,00		ЛУ ПрАТ "Електро"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість основних грошових тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість основних грошових тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Результати документа, який зазначає прийняття в експлуатацію запланованого об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, вилучено на тендері чи без	Прочини виконання плану	
																						1
1.1.3.2	35 кВ			1,00	10 236,11	0,00	10 236,11	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	511,11									
1	Комплексна телемеханізація, автоматизація та заміна необхідного обладнання ПС 35/10кВ №167 "Золочів" Золочівського району Львівської області	шт.	аморт.	10 236,11	1,00	10 236,11		10 236,11			9 725,00										ДП "Львівенергоком"	
1.1.3.3	6-10 кВ			46,00	9 490,77	0,00	0,00	23,00	9 505,71	23,00	6 631,28	0,00	-14,94									
1	Реконструкція РП-57 на вул.Стрийській у м. Львові	шт.	аморт.	658,04	1,00	658,04					658,04										ДП "Львівенергоком"	
2	Реконструкція розподільного пристрою (РП-10кВ), збудованого в його трансформаторного підстанції (ТП-10/1,4кВ) на вул. Л.Українка в сит. Рудно Залізничного району м.Львова	шт.	аморт.	4 081,42	1,00	4 081,42		4 260,64	1,00	4 081,42	1,00	4 260,64				акт виконаних робіт		0,00	4,39%		ПУ "ЕРАТ Електро"	
3	Заміна існуючого шита ТП-326 с.Ступинця на щоголу ТП, ЩТП 63 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
4	Заміна існуючого шита ТП-92 с.Кореліч х.Мині на щоголу ТП, ЩТП 63 кВА у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
5	Заміна існуючого шита ТП-214 с.Ластива на щоголу ТП, ЩТП 63 кВА у Турківському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		107,82	1,00	107,82	1,00	107,82				акт виконаних робіт		-5,04	4,90%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
6	Заміна існуючого шита ТП-261 с.Довге на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
7	Заміна існуючого шита ТП-15 с.Йосипівка на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Буському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
8	Заміна існуючого шита ТП-1177 с.Заді на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
9	Заміна існуючого шита ТП-82 с.В.Вільшаниця на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Золочівському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
10	Заміна існуючого шита ТП-10 с.Старва на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Мостиському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
11	Заміна існуючого шита ТП-63 с.Болвинович на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Мостиському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
12	Заміна існуючого шита ТП-150 с.В.Гібіничі х.Морюві Кут на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78					102,78										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
13	Заміна існуючого шита ТП-159 с.Лугове на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
14	Заміна існуючого шита ТП-308 с.Луциж на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
15	Заміна існуючого шита ТП-118 с.Нинювичі на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
16	Заміна існуючого шита ТП-76 с.Загата на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Радецькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
17	Заміна існуючого шита ТП-46 с.Кружани на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Самбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
18	Заміна існуючого шита ТП-291 с.Корталовичі на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Самбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		102,78	1,00	102,78	1,00	102,78				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
19	Заміна існуючого шита ТП-88 с.Лізна на щоголу ТП, ЩТП 100 кВА у Турківському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78		107,82	1,00	107,82	1,00	107,82				акт виконаних робіт		-5,04	4,90%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
20	Заміна існуючого шита ТП-171 с.Жарків на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Бродівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		105,45	1,00	105,45	1,00	105,45				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
21	Заміна існуючого шита ТП-40 с.Задір'я на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Буському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		105,45	1,00	105,45	1,00	105,45				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
22	Заміна існуючого шита ТП-1248 с.Уличне на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
23	Заміна існуючого шита ТП-55 с.В.Дорошів на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Жовківському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
24	Заміна існуючого шита ТП-176 с.Сопини на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Жовківському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
25	Заміна існуючого шита ТП-40 с.Пдагачики на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Золочівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
26	Заміна існуючого шита ТП-143 м.Миколаїв на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Миколаївському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		110,31	1,00	110,31	1,00	110,31				акт виконаних робіт		-4,86	4,61%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
27	Заміна існуючого шита ТП-296 с.Порина на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
28	Заміна існуючого шита ТП-54 с.Коростів на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Сколівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		105,45	1,00	105,45	1,00	105,45				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
29	Заміна існуючого шита ТП-68 с.Козова на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Сколівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		105,45	1,00	105,45	1,00	105,45				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
30	Заміна існуючого шита ТП-47 с.Клявків на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		105,45	1,00	105,45	1,00	105,45				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
31	Заміна існуючого шита ТП-424 с.Сусідівичі на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45		105,45	1,00	105,45	1,00	105,45				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
32	Заміна існуючого шита ТП-465 с.Лясичів на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Стрийському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
33	Заміна існуючого шита ТП-114 с.Ставки на щоголу ТП, ЩТП 160 кВА у Яворівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45					105,45										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
34	Заміна існуючого шита ТП-373 с.Лисичів на щоголу ТП, ЩТП 250 кВА у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75					106,75										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
35	Заміна існуючого шита ТП-154 с.Бригатовичі на КТП-250 кВА кіоскового типу у Горолицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75					106,75										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
36	Заміна існуючого шита ТП-466 с.Гігидичів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Жиданівському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75		106,75	1,00	106,75	1,00	106,75				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
37	Заміна існуючого шита ТП-366 м.Белз на КТП-250 кВА кіоскового типу у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75		106,75	1,00	106,75	1,00	106,75				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
38	Заміна існуючого шита ТП-198 с.Позове на КТП-250 кВА кіоскового типу у Радецькому районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75		106,75	1,00	106,75	1,00	106,75				акт виконаних робіт		0,00	0,00%		ТзОВ "Львівелектромержбауд"	
39	Заміна існуючого шита ТП-423 с.Голобухів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Стрийському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75					106,75										ТзОВ "Львівелектромержбауд"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці грошовий тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці грошовий тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Реквізити документа, який зазначає прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, вилучено на території чи без	Прочини виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	Заміна існуючого шита ТП-183 с.Вербинці на КТП-250 кВА кіоскового типу у Яворіському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75					106,75					0,00		ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
41	Заміна існуючого шита ТП-1295 с.Май Гривбичі на КТП-250 кВА кіоскового типу у Жовтківському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75					106,75					0,00		ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
42	Заміна існуючого шита ТП-447 с.Ражнів на КТП-400 кВА кіоскового типу у Бродівському районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75			134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
43	Заміна існуючого шита ТП-294 с.Ст.Яричів на КТП-400 кВА кіоскового типу у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75					134,75					0,00		ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
44	Заміна існуючого шита ТП-163 с.Бережівка на КТП-400 кВА кіоскового типу у Миколаївському районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75			134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
45	Заміна існуючого шита ТП-295 с.Зелений Гай на КТП-400кВА проходного типу з повітряними вводами у Городоцькому районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75					134,75					0,00		ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
46	Заміна існуючого шита ТП-17 на КТП-400 кВА з двома кабельними вводами ВН та кабельними вводами НН на вул.Рапопорта, 8 у м.Львів	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75					134,75					0,00		ТзОВ "Львівелектромеребуд"	
<b>1.2</b>	<b>Інше</b>			<b>1,00</b>	<b>365,19</b>	<b>0,00</b>	<b>365,19</b>		<b>0,00</b>	<b>365,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Проектні роботи</b>			<b>1,00</b>	<b>365,19</b>	<b>0,00</b>	<b>365,19</b>		<b>0,00</b>	<b>365,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Схема перспективного розвитку електричних мереж 20-110кВ ПрАТ "Львівобленерго" на 2020-2029 р.р. з детальним опрацюванням перших п'яти років	шт.	прибуток	365,19	1,00	365,19		365,19			365,19					0,00		ТзОВ "ЛЕВМП"	
<b>Усього по розділу І:</b>						<b>212 629,11</b>		<b>146 568,76</b>			<b>196 869,03</b>		<b>77 331,62</b>			<b>15 760,08</b>			
<b>2. Заходи зі зменшення нетехнічних витрат електричної енергії</b>																			
<b>2.1</b>	<b>Покращення обліку електричної енергії</b>					<b>54 668,00</b>		<b>42 405,60</b>		<b>37 981,00</b>		<b>29 697,53</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 288,60</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Заміна засобів лічильників</b>					<b>50 756,00</b>		<b>35 138,68</b>		<b>34 722,00</b>		<b>23 094,88</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 293,55</b>			
1	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART)	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	1,30	7 229,00	9 397,70	5 024,00	6 531,20		7 229,00	9 841,16	7 229,00	9 841,16		0,00	-443,46			
1.1	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	1,30	3 343,00	4 345,90			1,36	3 343,00	4 546,48	3 343,00	4 546,48	акт приймання-передачі	0,00	-200,58	4,62%	ТзОВ "АЛБАТ"	
1.2	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	1,30	3 886,00	5 051,80			1,36	3 886,00	5 294,68	3 886,00	5 294,68	акт приймання-передачі	0,00	-242,88	4,81%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	
2	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART)	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	2,80	2 815,00	7 882,00	1 517,00	4 247,60		2 815,00	8 262,03	2 752,00	8 077,12		0,00	-380,03			
2.1	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	2,80	803,00	2 248,40			2,94	803,00	2 356,81	803,00	2 356,81	акт приймання-передачі	0,00	-108,41	4,82%	ТзОВ "АЛБАТ"	
2.2	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	2,80	80,00	224,00			2,94	80,00	234,80	80,00	234,80	акт приймання-передачі	0,00	-10,80	4,82%	ТзОВ "АЛБАТ"	
2.3	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	2,80	38,00	106,40			2,94	38,00	111,53	1,00	2,94	акт приймання-передачі	0,00	-5,13	4,82%	ТзОВ "АЛБАТ"	
2.4	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	2,80	1 844,00	5 163,20			2,94	1 844,00	5 412,14	1 844,00	5 412,14	акт приймання-передачі	0,00	-248,94	4,82%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	
2.5	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	2,80	50,00	140,00			2,94	50,00	146,75	24,00	70,44	акт приймання-передачі	0,00	-6,75	4,82%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	
3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії, графік навантаження, змінний GSM-модуль	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	7,18	200,00	1 435,00	140,00	1 004,50	6,50	200,00	1 300,00	200,00	1 300,00	акт приймання-передачі	0,00	135,00	-9,41%	ТзОВ "АЛБАТ"	
4	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі	шт.	реакт.	19,17	69,00	1 322,73	44,00	843,48		69,00	1 322,73	11,00	210,87		0,00	0,00			
4.1	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	реакт.	19,17	30,00	575,10			19,17	30,00	575,10				0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "АЛБАТ"	
4.2	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	реакт.	19,17	39,00	747,63			19,17	39,00	747,63	11,00	210,87	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	
5	Щит монтажний, зовнішнього встановлення, IP54	шт.	реакт.	3,26	60,00	195,60	37,00	120,62	3,26	60,00	195,60				0,00	0,00	0,00%	ДП "Сіас-контакт" ТзОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"	
6	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	0,31	39 859,00	12 356,29	27 580,00	8 549,80		39 859,00	12 961,36	32 188,00	10 464,84		0,00	-605,07			
6.1	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0 ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	0,31	23 883,00	7 403,73			0,33	23 883,00	7 761,98	23 883,00	7 761,98	акт приймання-передачі	0,00	-358,25	4,84%	ТзОВ "АЛБАТ"	
6.2	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0 ТОВ "Промсінвест"	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	0,31	15 976,00	4 952,56			0,33	15 976,00	5 199,39	8 305,00	2 702,86	акт приймання-передачі	0,00	-246,83	4,98%	ТОВ "АВІА-СПЕЙС"	
7	Багатофункціональні, універсальні прилади обліку, кл.т. 0.5, протокол DLMS з з'єднанням інтерфейсним модулем GSM/GPRS; модуль інтерфейсів для лічильників	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	14,42	100,00	1 441,50	70,00	1 009,05	14,42	100,00	1 441,50	100,00	1 441,50	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "МІТС"	
8	Трифазні електронні прилади обліку активної та реактивної енергії, двонаправлені, багатотарифні, кл.0.5, пофарбовані графіки струму та навантаження	шт.	прибуток/небаланс ТВЕ	3,30	300,00	989,40	210,00	692,58	3,30	300,00	989,40	300,00	989,40	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "АЛБАТ"	
9	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0.5 з періодичністю повірки 16 років	шт.		0,96	124,00	118,46	100,00	96,05		124,00	118,46	0,00	0,00		0,00	0,00			
9.1	Коефіцієнт трансформації 200/5	шт.	реакт.	1,00	75,00	75,00	65,00	65,00	1,00	75,00	75,00				0,00	0,00	0,00%	ДП "Сіас-контакт" ТзОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"	
9.2	Коефіцієнт трансформації 300/5, 400/5	шт.	реакт.	0,89	49,00	43,46	35,00	31,05	0,89	49,00	43,46				0,00	0,00	0,00%	ДП "Сіас-контакт" ТзОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"	
<b>2.1.2</b>	<b>Портативні системи повірки (перевірки) приладів обліку електричної енергії</b>				<b>1,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Портативний прилад контролю параметрів електричної мережі та електронічильників МТ	шт.	реакт.	363,00	1,00	363,00			363,00	1,00	363,00				0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Цера Україна"	
<b>2.1.3</b>	<b>Виконання витягів кабелів електроенергії</b>				<b>3 700,00</b>	<b>1 110,66</b>	<b>3 100,00</b>	<b>931,58</b>		<b>3 700,00</b>	<b>1 105,71</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 105,71</b>		<b>0,00</b>	<b>4,95</b>			
1	Комплект обладнання для вивозу 1 фазного приладу обліку електричної енергії (без проводу самоуринного зольованого СПВ-2х16 та електролічильника)	шт.	реакт.	0,29	3 000,00	857,40	2 500,00	714,50		3 000,00	854,20	3 000,00	854,20		0,00	3,20			
1.1	Шафа для вивозу 1 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будинку в к-ті двоповерх. ВА 10-25А	шт.	реакт.	0,15	3 000,00	437,40			0,15	3 000,00	436,50	3 000,00	436,50	акт приймання-передачі	0,00	0,90	-0,21%	ДП "Сіас-контакт" ТзОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці грошової тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці грошової тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Результати документа, який зазначає прийняття в експлуатацію запланованого об'єкта або оцінює дані прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці грошової тис. грн	Виконавця робіт, послуг, продукції тощо, визначено на тендері чи без	Прочини виконавця плану
1,2	Гофрована труба для 1 фазного вводу (D=25)	км	реакт.	4,80	20,00	96,00		4,70	20,00	94,00	20,00	94,00	акт приймання-передачі	0,00	2,00	-2,08%	ДП "Скасконтракт" ТЗОВ "Міаєрадіа інформаційно-консалтінгова група"		
1,3	Затискачі натяжки на двохжильний СП	шт.	реакт.	0,05	6 000,00	324,00		0,05	6 000,00	323,70	6 000,00	323,70	акт приймання-передачі	0,00	0,30	-0,09%	ТЗОВ "Інтерліт"		
2	Комплект обладнання для вивозу 3 фазного приладу обліку електричної енергії (без проводу самостійного гофрованого СП-4х16 та електроприладка)	шт.	реакт.	0,36	700,00	253,26	600,00	217,08		700,00	251,51	700,00	251,51	акт приймання-передачі	0,00	1,75			
2,1	Шафа для вивозу 3 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будинку в к-ті триполюс ВА 10-25 А.	шт.	реакт.	0,15	700,00	102,06		0,15	700,00	101,85	700,00	101,85	акт приймання-передачі	0,00	0,21	-0,21%	ДП "Скасконтракт" ТЗОВ "Міаєрадіа інформаційно-консалтінгова група"		
2,2	Гофрована труба для 3 фазного вводу (D=32)	км	реакт.	7,20	7,00	50,40		7,00	7,00	49,00	7,00	49,00	акт приймання-передачі	0,00	1,40	-2,78%	ДП "Скасконтракт" ТЗОВ "Міаєрадіа інформаційно-консалтінгова група"		
2,3	Затискачі натяжки на чотирьохжильний СП	шт.	реакт.	0,07	1 400,00	100,80		0,07	1 400,00	100,66	1 400,00	100,66	акт приймання-передачі	0,00	0,14	-0,14%	ТЗОВ "Інтерліт"		
<b>2.1.4</b>	<b>Забезпечення енергопідприємств</b>				<b>182,00</b>	<b>499,05</b>	<b>130,00</b>	<b>376,87</b>		<b>182,00</b>	<b>499,05</b>	<b>150,00</b>	<b>270,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Видкотрактор споживачів схем обліку 13935838.000.004 КЕ (1,4 кВт)	шт.	реакт.	5,64	30,00	169,05	22,00	123,97	5,64	30,00	169,05			акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"	
2	Видкотрактор споживачів електричної енергії 13935838.000.002 КЕ (100 Вт)	шт.	реакт.	1,92	60,00	115,20	42,00	80,64	1,92	60,00	115,20	60,00	115,20	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"	
3	Високочастотний регістратор струму ВРС1-10-50 (№13935838000024КЕ)	шт.	реакт.	30,00	2,00	60,00	2,00	60,00	30,00	2,00	60,00			акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"	
4	Сигналізатор прихованої проводки Е121 (Дітес)	шт.	реакт.	0,63	60,00	37,80	42,00	26,46	0,63	60,00	37,80	60,00	37,80	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"	
5	Струмозмірні кіліпці	шт.	реакт.	3,90	30,00	117,00	22,00	85,80	3,90	30,00	117,00	30,00	117,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"	
<b>2.1.5</b>	<b>Виконання робіт на проведення комплексної ремонтної енергії на лініях 10-6 кВ створюваних підрозділі</b>				<b>29,00</b>	<b>5 294,20</b>	<b>29,00</b>	<b>5 294,20</b>		<b>29,00</b>	<b>5 294,20</b>	<b>27,00</b>	<b>4 918,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-169-19 від ПС-110/35/10кВ №169 «Фарос» у Кропивнянському районі Львівської області	шт.	реакт.	105,74	1,00	105,74	1,00	105,74	105,74	1,00	105,74	1,00	105,74	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
2	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-41-20 від ПС-35/10кВ №4 «Фарос» у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	193,86	1,00	193,86	1,00	193,86	193,86	1,00	193,86	1,00	193,86	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
3	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-44-28 від ПС-35/10кВ №4 «Григорів» у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	181,59	1,00	181,59	1,00	181,59	181,59	1,00	181,59	1,00	181,59	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
4	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-53-07 від ПС-35/10кВ №51 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	106,09	1,00	106,09	1,00	106,09	106,09	1,00	106,09	1,00	106,09	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
5	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-69-04 від ПС-35/6кВ №69 «Фарос» у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	108,55	1,00	108,55	1,00	108,55	108,55	1,00	108,55	1,00	108,55	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
6	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-6-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-69-07 від ПС-35/6кВ №69 «Фарос» у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	136,88	1,00	136,88	1,00	136,88	136,88	1,00	136,88	1,00	136,88	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
7	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-53-05 від ПС-35/10кВ №51 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	226,72	1,00	226,72	1,00	226,72	226,72	1,00	226,72	1,00	226,72	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
8	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-53-06 від ПС-35/10кВ №51 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	216,17	1,00	216,17	1,00	216,17	216,17	1,00	216,17	1,00	216,17	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
9	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-196-46 від ПС-110/35/10кВ №196 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	68,82	1,00	68,82	1,00	68,82	68,82	1,00	68,82	1,00	68,82	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
10	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-112-39 від ПС-110/35/10кВ №112 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	120,73	1,00	120,73	1,00	120,73	120,73	1,00	120,73	1,00	120,73	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
11	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-106-02 від ПС-35/10кВ №106 «Фарос» у Золочівському районі Львівської області	шт.	реакт.	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
12	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-186-67 від ПС-35/10кВ №186 «Фарос» у Золочівському районі Львівської області	шт.	реакт.	139,43	1,00	139,43	1,00	139,43	139,43	1,00	139,43	1,00	139,43	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
13	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-136-69 «Ф» від ПС-110/35/10кВ №136 «Фарос» у Тернопільському районі Львівської області	шт.	реакт.	208,65	1,00	208,65	1,00	208,65	208,65	1,00	208,65	1,00	208,65	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
14	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-136-15 «19» від ПС-110/35/10кВ №136 «Фарос» у Тернопільському районі Львівської області	шт.	реакт.	176,05	1,00	176,05	1,00	176,05	176,05	1,00	176,05	1,00	176,05	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
15	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-136-16 від ПС-110/35/10кВ №136 «Фарос» у Тернопільському районі Львівської області	шт.	реакт.	171,93	1,00	171,93	1,00	171,93	171,93	1,00	171,93	1,00	171,93	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»	
16	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-136-31 «20» від ПС-110/35/10кВ №136 «Фарос» у Тернопільському районі Львівської області	шт.	реакт.	212,13	1,00	212,13	1,00	212,13	212,13	1,00	212,13	1,00	212,13	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
17	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-118-05 від ПС-35/10кВ №18 «Фарос» у Тернопільському районі Львівської області	шт.	реакт.	211,41	1,00	211,41	1,00	211,41	211,41	1,00	211,41	1,00	211,41	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
18	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-151-41 «3» від ПС-110/35/10кВ №151 «Фарос» у Радехівському районі Львівської області	шт.	реакт.	162,18	1,00	162,18	1,00	162,18	162,18	1,00	162,18	1,00	162,18	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
19	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-6-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-217 «12» від ПС-35/6кВ №17 «М.За» у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	171,35	1,00	171,35	1,00	171,35	171,35	1,00	171,35	1,00	171,35	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
20	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-13-18 від ПС-35/10кВ №13 «Ужгород» у Сторожківському районі Львівської області	шт.	реакт.	184,63	1,00	184,63	1,00	184,63	184,63	1,00	184,63	1,00	184,63	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
21	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-27-11 від ПС-35/10кВ №27 «Моринь» у Стрийському районі Львівської області	шт.	реакт.	191,84	1,00	191,84	1,00	191,84	191,84	1,00	191,84	1,00	191,84	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
22	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-6-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-18-10 від ПС-35/6кВ №18 «Стецький» у Стрийському районі Львівської області	шт.	реакт.	186,14	1,00	186,14	1,00	186,14	186,14	1,00	186,14	1,00	186,14	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
23	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-6-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-225 «11» від ПС-35/6кВ №225 «Ф.За» у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	400,27	1,00	400,27	1,00	400,27	400,27	1,00	400,27	1,00	400,27	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
24	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-6-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-216 «28» від ПС-110/35/6кВ №216 «М.10а» у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	204,05	1,00	204,05	1,00	204,05	204,05	1,00	204,05	1,00	204,05	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
25	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-6кВ Л-227 «23» від ПС-35/6кВ №227 «Ф.За» у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	286,79	1,00	286,79	1,00	286,79	286,79	1,00	286,79	1,00	286,79	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
26	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-191-20 від ПС-35/10кВ №191 «Стецький» у Стрийському районі Львівської області	шт.	реакт.	192,43	1,00	192,43	1,00	192,43	192,43	1,00	192,43	1,00	192,43	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
27	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-131-38 від ПС-35/10кВ №131 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	204,24	1,00	204,24	1,00	204,24	204,24	1,00	204,24	1,00	204,24	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
28	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-156-05 від ПС-35/10кВ №156 «Фарос» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	230,51	1,00	230,51	1,00	230,51	230,51	1,00	230,51	1,00	230,51	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
29	Виконання протестової комплексної ремонтної енергії в ТП-10-0,4кВ, призначені до ЛЕП-10кВ Л-130-24 від ПС-110/10кВ №130 «Інтерліт» у Житомирському районі Львівської області	шт.	реакт.	188,37	1,00	188,37	1,00	188,37	188,37	1,00	188,37	1,00	188,37	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ «Монтажелектросервіс»	
<b>Усього по розділу 2:</b>						<b>42</b>													

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість основних грошових тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість основних грошових тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Результати документа, який зазначає прийняття в експлуатацію запланованого будівельного об'єкта або освоєння даних прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавці робіт, послуг, продукції, товару, вичислено на тендері чи без	Прочини невиконання плану	
																				15
1																				
7	ПС 35/10 № 81 Гирське	роботи	аморт.	810,34	1,00	810,34	0,74	599,65	810,34	0,80	650,00				0,20	160,34	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
8	ПС 35/10 кВ №82 Берездівці	роботи	аморт.	810,34	1,00	810,34	0,74	599,65	810,34	0,80	650,00				0,20	160,34	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
9	ПС 35/10 кВ №83 Довгогука	роботи	аморт.	810,34	1,00	810,34	0,74	599,65	810,34	0,80	650,00				0,20	160,34	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
<b>3.1.3</b>	<b>Роботи з влаштування контейнерів для телемеханіки та зв'язку на електричних підстанціях ТОВ "Львівенергоком"</b>					<b>6,00</b>	<b>742,50</b>	<b>6,00</b>	<b>742,50</b>	<b>742,50</b>	<b>6,00</b>	<b>742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
1	ПС 35/6 кВ №26 Стрий (Стрий-73)	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
2	ПС 35/10 кВ №65 Горюванка	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
3	ПС 35/10 кВ №67 Деряві	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
4	ПС 35/10 кВ №61 Гирське	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
5	ПС 35/10 кВ №82 Берездівці	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
6	ПС 35/10 кВ №83 Довгогука	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
<b>Разом по розділу 3</b>						<b>9 600,75</b>		<b>7 359,36</b>			<b>7 870,00</b>					<b>237,50</b>				
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																				
<b>4.1. Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:</b>						<b>294,00</b>	<b>5 705,90</b>	<b>293,00</b>	<b>4 254,14</b>		<b>294,00</b>	<b>4 678,21</b>	<b>277,00</b>	<b>4 593,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,69</b>				
<b>4.1.1 Закупівля та модернізація робочих станцій</b>						<b>264,00</b>	<b>3 702,78</b>	<b>264,00</b>	<b>3 702,78</b>		<b>264,00</b>	<b>2 718,91</b>	<b>249,00</b>	<b>2 652,91</b>	<b>0,00</b>	<b>983,87</b>				
1	Персональний комп'ютер(робоча станція оператора) тип 1	шт.	аморт.	20,54	142,00	2 916,68	142,00	2 916,68	13,62	142,00	1 933,37	142,00	1 933,37	акт приймання-передачі	0,00	983,31	-33,71%	ТОВ "ПРОТЕХ-IT-Україна"		
2	Ноутбук	шт.	прибуток	31,00	8,00	248,00	8,00	248,00	30,93	8,00	247,44	8,00	247,44	акт приймання-передачі	0,00	0,56	-0,23%	ТОВ "Технології для бізнесу"		
3	Монітор LED28	шт.	аморт.	11,70	5,00	58,50	5,00	58,50	11,70	5,00	58,50	5,00	58,50	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Ноутбук центр"		
4	Монітор LED21	шт.	аморт.	4,40	109,00	479,60	109,00	479,60	4,40	109,00	479,60	94,00	413,60	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Ноутбук центр"		
<b>4.1.2 Закупівля та модернізація серверів</b>						<b>1,00</b>	<b>1 451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1 407,98</b>	<b>1,00</b>	<b>1 407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43,78</b>				
1	Сервер даних, ОС Windows	шт.	аморт.	1 451,76	1,00	1 451,76			1 407,98	1,00	1 407,98	1,00	1 407,98	акт приймання-передачі	0,00	43,78	-0,03	ТОВ "Технології для бізнесу"		
<b>4.1.3 Інші засоби комп'ютеризації</b>						<b>29,00</b>	<b>551,36</b>	<b>29,00</b>	<b>551,36</b>		<b>29,00</b>	<b>551,33</b>	<b>27,00</b>	<b>532,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>				
1	БІФ мережевий з потоковим скануванням	шт.	прибуток	9,20	27,00	248,40	27,00	248,40	9,20	27,00	248,40	25,00	230,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Ноутбук центр"		
2	Система безперервного живлення серверних кімнат	шт.	прибуток	151,48	2,00	302,96	2,00	302,96	151,46	2,00	302,93	2,00	302,93	акт приймання-передачі	0,00	0,03	-0,01%	ТОВ "IT-Інтегратор"		
<b>4.2 Закупівля та модернізація програмного забезпечення, у т.ч.:</b>						<b>1,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1,00</b>	<b>420,00</b>		<b>1,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4.2.1. Інформаційні системи управління виробництвом</b>						<b>1,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1,00</b>	<b>420,00</b>		<b>1,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Програмне забезпечення аналізу електричних мереж	компл.	прибуток	420,00	1,00	420,00	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	1,00	420,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "ЕнергоСофтКом"		
<b>Усього по розділу 4:</b>						<b>6 125,90</b>		<b>4 674,14</b>			<b>5 098,21</b>		<b>5 013,81</b>			<b>1 027,69</b>				
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																				
<b>5.1 Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:</b>						<b>4 186,57</b>	<b>12,00</b>	<b>2 025,20</b>	<b>2 161,37</b>		<b>13,00</b>	<b>4 186,57</b>	<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1 впровадження корпоративного зв'язку коаксіальної, АТС та модернізація існуючих видів зв'язку (факс, електронна пошта, інтернет і т.п.)</b>						<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.1 Модернізація системи корпоративного зв'язку ПрАТ "Львівенерго" з можливістю розширення шляху пропускання каналів зв'язку</b>						<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>1,00</b>	<b>2 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смужкою пропускання 1Гбіт/с на відстані м.Львів, вул.Свяно,10 –м.Городок, вул.Ярослава Мудрого, 78а, довжиною 52,3 км	роботи	прибуток	2 161,37	1,00	2 161,37			2 161,37	1,00	2 161,37	1,00	2 161,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	НВП ТОВ "Степін"		
<b>5.1.2 Організація каналів зв'язку телемеханіки</b>						<b>12,00</b>	<b>2 025,20</b>	<b>12,00</b>	<b>2 025,20</b>		<b>12,00</b>	<b>2 025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.1 Роботи з оснащення підстанцій системою передачі даних "Остання миля", базова станція передачі даних, на об'єктах:</b>						<b>2,00</b>	<b>371,50</b>	<b>2,00</b>	<b>371,50</b>		<b>2,00</b>	<b>371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Стрийський РЕМ, м. Стрий, вул.Незалежності, 19	роботи	аморт.	185,75	1,00	185,75	1,00	185,75	185,75	1,00	185,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
2	Золочівський РЕМ, м.Золочів, вул. Залізняка, 10	роботи	аморт.	185,75	1,00	185,75	1,00	185,75	185,75	1,00	185,75				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
<b>5.1.2.2 Роботи з оснащення підстанцій системою передачі даних "Остання миля", віддалена станція передачі даних, на об'єктах:</b>						<b>10,00</b>	<b>1 653,70</b>	<b>10,00</b>	<b>1 653,70</b>		<b>10,00</b>	<b>1 653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	ПС 35/10 кВ №148 Судова Вишня	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
2	ПС 35/10 кВ №128 Местиска	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
3	ПС 110/35/10 кВ №77 Довге	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
4	ПС 35/6 кВ №26 Стрий (Стрий-73)	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
5	ПС 35/10 кВ №27 Мешин	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
6	ПС 35/10 № 56 Горюванка	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
7	ПС 35/10 № 57 Деряві	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
8	ПС 35/10 кВ №83 Довгогука	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
9	ПС 35/10 № 81 Гирське	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
10	ПС 35/10кВ №82 Берездівці	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37				0,00	0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"		
<b>Разом по розділу 5</b>						<b>4 186,57</b>		<b>2 025,20</b>			<b>4 186,57</b>		<b>2 161,37</b>			<b>0,00</b>				
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																				
1	Бортовий автомобіль МАЗ-5340С3-520-005 (4х2, вантажопідйомність 9,7 т)	шт.	аморт.	1 145,93	1,00	1 145,93	1,00	1 145,93	1 191,00	1,00	1 191,00	1,00	1 191,00	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-45,07	3,93%	"Укравтокомплект ЛТД"		
2	Екскаватор JCB 3CX ECO SM	шт.	аморт.	1 941,79	1,00	1 941,79	1,00	1 941,79	1 921,67	1,00	1 921,67	1,00	1 921,67	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	20,12	-1,04%	ТОВ "Констракшн Машинери"		
3	Автомобіль PEUGEOT BOXER DBL CAB Бортовий 435-L3 (кондиціонер, поєдн. задня підвіска) або аналог	шт.	аморт.	708,19	3,00	2 124,58	3,00	2 124,58	708,75	3,00	2 126,25	1,00	2 126,25	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-1,67	0,08%	ТОВ "Гіта Львів"		
4	Автомобіль PEUGEOT RIFTER L1 1.6 HDi 92 МКПП ACCESS (легковий універсал) або аналог	шт.	аморт.	376,06	5,00	1 880,30	5,00	1 880,30	376,25	5,00	1 881,25	5,00	1 881,25	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-0,95	0,05%	ТОВ "Гіта Львів"		
<b>Усього по розділу 6:</b>						<b>7 092,60</b>		<b>7 092,60</b>			<b>7 120,17</b>		<b>7 120,17</b>			<b>-27,57</b>				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість однієї одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість однієї одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництв.об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою %	Виконавця робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>7. Інше</b>																			
7.1	<b>Засоби малої механізації та допоміжне обладнання, яке використовується при експлуатації електричних мереж</b>				152,00	663,47	150,00	475,22		152,00	663,47	66,00	391,01		0,00	0,00			
1	Рубальна машина DP 660 E	шт.	прибуток	130,13	1,00	130,13			130,13	1,00	130,13	1,00	130,13	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "Основа"	
2	Вимірювач параметрів силових трансформаторів К-540-4ПС	шт.	прибуток	58,12	1,00	58,12			58,12	1,00	58,12	1,00	58,12	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"	
3	Монтаж системи охоронної сигналізації приміщення будівлі ТП у м.Львові	шт.	прибуток	3,17	150,00	475,22	150,00	475,22	3,17	150,00	475,22	64,00	202,76	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	Управління поліції охорони у Львівській області Центр технічної охорони	
<b>Усього по розділу 7:</b>						<b>663,47</b>	<b>475,22</b>			<b>663,47</b>	<b>391,01</b>		<b>0,00</b>						
<b>Усього:</b>						<b>282 704,00</b>	<b>197 892,80</b>			<b>265 801,65</b>	<b>130 874,88</b>		<b>17 202,35</b>						