

2. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2018 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період			Заплановано на звітний період (з нарахованим платежем)						Виконано									Залишилось не профінансовано		Рішення між фактичним виконанням робіт, освоєно заплановано, %	Рішення між фактичним виконанням робіт, освоєно заплановано, %	Виконано робіт, освоєно заплановано, %	Претензі невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Освоєно			Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього					Передача	Постачання				
										кількість	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	кількість														Вартість, тис. грн	Всього	Передача	Постачання
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					21	22	23	24	25	26
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																																
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж					313,06	148 603,12	313,06	313,06	0,00	148 603,12	148 603,12	0,00	313,40	313,40	0,00	148 808,76	148 808,76	0,00	312,30	312,30	0,00	128 371,13	128 371,13	0,00	-0,33	-205,64	0,10			0,00		
1.1.1 Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) кабель у лінії:					180,00	2 865,39	180,00	180,00	0,00	2 865,39	2 865,39	0,00	180,00	180,00	0,00	3 070,86	3 070,86	0,00	180,00	180,00	0,00	3 070,86	3 070,86	0,00	0,00	-205,47	0,15			0,00		
1.1.1.1 Технічне перерознесення кабелю 0,4кВ з заміною голів провідів на голівні самостричні (СШ-2х16)			км	з/м	180,00	2 865,39	180,00	180,00	0,00	2 865,39	2 865,39	0,00	180,00	180,00	0,00	3 070,86	3 070,86	0,00	180,00	180,00	0,00	3 070,86	3 070,86	0,00	0,00	-205,47	0,15			0,00		
1	Технічне перерознесення кабелю 0,4кВ з заміною голів провідів на голівні самостричні (СШ-2х16)	км	з/м	11,60	120,00	1 391,94	120,00	120,00	0,00	1 391,94	1 391,94	0,00	12,79	120,00	120,00	0,00	1 534,86	1 534,86	0,00	120,00	120,00	0,00	1 534,86	1 534,86	0,00	0,00	-142,92	10,27%			ТОВ "Олександр" Торговельно-обслуговуюча компанія "ВТ"	
2	Технічне перерознесення кабелю 0,4кВ з заміною голів провідів на голівні самостричні (СШ-4х16)	км	з/м	24,56	60,00	1 473,45	60,00	60,00	0,00	1 473,45	1 473,45	0,00	25,60	60,00	60,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	-62,55	4,25%			ТОВ "Олександр" Торговельно-обслуговуюча компанія "ВТ"	
1.1.2 Модернізація ЛЕП (КЛ, ПЛ) кабель у лінії:					17,00	8 914,97	17,00	17,00	0,00	8 914,97	8 914,97	0,00	17,00	17,00	0,00	8 914,97	8 914,97	0,00	17,00	17,00	0,00	8 914,97	8 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1 ПЕЛІТАРІВ					17,00	8 914,97	17,00	17,00	0,00	8 914,97	8 914,97	0,00	17,00	17,00	0,00	8 914,97	8 914,97	0,00	17,00	17,00	0,00	8 914,97	8 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-3-4 Борсеського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	з/м	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
2	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-9-41 Борсеського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
3	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-9-63 Борсеського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
4	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-110-09 Жовтківської РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
5	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-112-39 Жовтківської РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
6	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-196-20 Жовтківської РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
7	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-196-21 Жовтківської РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
8	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-112-64 Жовтківської РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
9	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-112-01 Жовтківської РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	інші	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
10	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-129-14 Путиловського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	пробуток	524,41	2,00	1 048,82	2,00	2,00	0,00	1 048,82	1 048,82	0,00	524,41	2,00	2,00	0,00	1 048,82	1 048,82	0,00	2,00	2,00	0,00	1 048,82	1 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
11	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-168-20 Путиловського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	пробуток	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
12	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-201-38 Путиловського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	пробуток	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
13	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-179-62 Путиловського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	пробуток	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
14	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-129-07 Путиловського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	пробуток	524,41	1,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	524,41	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	1,00	1,00	0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
15	Технічне перерознесення ділянки ПЛ-10кВ Д-186-11 Путиловського РЕМ для 8 секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулера	шт.	пробуток	524,41	2,00	1 048,82	2,00	2,00	0,00	1 048,82	1 048,82	0,00	524,41	2,00	2,00	0,00	1 048,82	1 048,82	0,00	2,00	2,00	0,00	1 048,82	1 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00%			ТОВ "ЕСК"	
1.1.3 Будівництво ліній ПС, РП та ПЛ кабель у лінії:					110,06	102 438,93	110,06	110,06	0,00	102 438,93	102 438,93	0,00	110,40	110,40	0,00	102 439,10	102 439,10	0,00	110,30	110,30	0,00	84 284,06	84 284,06	0,00	0,00	-0,33	-0,17	-0,64			0,00	
1.1.3.1 110кВ					0,18	34 339,25	0,18	0,18	0,00	34 339,25	34 339,25	0,00	0,18	0,18	0,00	34 117,11	34 117,11	0,00	0,08	0,08	0,00	15 962,07	15 962,07	0,00	0,00	222,14	-0,61			0,00		
1	Будівництво ПС-10/2010кВ Львів-24 (стан)	шт.	з/м	192 434,03	0,18	34 339,25	0,18	0,18	0,00	34 339,25	34 339,25	0,00	191 188,60	0,18	0,18	0,00	34 117,11	34 117,11	0,00	0,08	0,08	0,00	15 962,07	15 962,07	0,00	0,00	222,14	-0,65%			ЛУ ПРАТ "Електро" ДП	
1.1.3.2 6-20кВ					109,89	68 099,68	109,89	109,89	0,00	68 099,68	68 099,68	0,00	110,22	110,22	0,00	68 321,99	68 321,99	0,00	110,22	110,22	0,00	68 321,99	68 321,99	0,00	0,00	-0,33	-222,31	-0,63			0,00	
1	Технічне перерознесення електромережі 10,0/4 кВ Л-112 від ЗПТ-283 з встановленням розподільного ПП та заміною провідів на СПУ з Світязя, Соцькальського району, Львівської області	км	з/м	532,25	3,50	1 860,22	3,50	3,50	0,00	1 860,22	1 860,22	0,00	532,25	3,50	3,50	0,00	1 860,22	1 860,22	0,00	3,50	3,50	0,00	1 860,22	1 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00%			ЛУ ПРАТ "Електро" ДП	
2	Технічне перерознесення електромережі 0,4/10кВ Л-1 від СКП-85 з встановленням розподільного ПП та заміною провідів на СПУ з Світязя, Соцькальського району, Львівської області	км	з/м	530,20	3,79	2 009,44	3,79	3,79	0,00	2 009,44	2 009,44	0,00	530,20	3,79	3,79	0,00	2 009,44	2 009,44	0,00	3,79	3,79	0,00	2 009,44	2 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00%			ЛУ ПРАТ "Електро" ДП	
3	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-3 від КТП-204 з встановленням розподільного ПП та заміною провідів на СПУ з Світязя, Соцькальського району, Львівської області	км	з/м	751,50	2,48	1 860,71	2,48	2,48	0,00	1 860,71	1 860,71	0,00	741,02	2,51	2,51	0,00	1 860,71	1 860,71	0,00	2,51	2,51	0,00	1 860,71	1 860,71	0,00	-0,04	0,00	-1,39%			ЛУ ПРАТ "Електро" ДП	
4	Технічне перерознесення електромережі 6-0,4 кВ Л-1 від СКП-94 з встановленням розподільного ПП та заміною провідів на СПУ з Завалювці (вул. Паризька, Ново-Центральна), Городоцького району, Львівської області	км	з/м	664,36	2,08	1 381,86	2,08	2,08	0,00	1 381,86	1 381,86	0,00	664,36	2,08	2,08	0,00	1 381,86	1 381,86	0,00	2,08	2,08	0,00	1 381,86	1 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00%			ЛУ ПРАТ "Електро" ДП	
5	Тех																															

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на проміжний період				Заплановано на півний період (з нарастаним підсумком)						Виконано						Результати виконання документа, який має статус прийняття в експлуатацію замовленням, будівництвом об'єкта або отримання акта прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним виконанням за півріччя та плановим, %	Висновки робіт, послуг, виконаних на території чи без	Примітки невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість однієї промислової тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн															
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
			Вартість однієї промислової тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
7	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-5 від ЗПН-200 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Оксирга (вул.Центральна), Соцького району, Львівської області	км	інші	3 813,06	0,09	324,11	0,09	0,09		324,11	324,11		3 813,06	0,09	0,09		324,11	324,11		0,09	0,09		324,11	324,11		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
8	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-478 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Завади, Стрийського району, Львівської області	км	аморти	951,97	0,62	585,46	0,62	0,62		585,46	585,46		970,91	0,60	0,60		585,46	585,46		0,60	0,60		585,46	585,46		акт виконаних робіт	0,01	0,00	1,99%	ДП "НІРБ"	
9	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-373 з замкнутої провідки на СПУ с Лисичів, Пушотинського району, Львівської області	км	аморти	848,98	2,32	1 969,64	2,32	2,32		1 969,64	1 969,64		848,98	2,43	2,43		2 063,03	2 063,03		2,43	2,43		2 063,03	2 063,03		акт виконаних робіт	-0,11	-93,39	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
10	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ від КТП-230 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Любича, Перемішанського району, Львівської області	км	аморти	499,88	2,42	1 211,21	2,42	2,42		1 211,21	1 211,21		508,72	2,44	2,44		1 239,24	1 239,24		2,44	2,44		1 239,24	1 239,24		акт виконаних робіт	-0,01	-28,03	1,77%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
11	Технічне перерозрахунок електросмереж 6-0,4кВ Л-3 від КТП-465 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Станьки Дрогобицького району, Львівської області	км	аморти	931,31	0,93	866,12	0,93	0,93		866,12	866,12		931,31	0,93	0,93		866,12	866,12		0,93	0,93		866,12	866,12		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
12	Технічне перерозрахунок електросмереж 6-0,4кВ Л-1 від КТП-389, Л-1 від КТП-258 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Бурки (вул.Мари) Горославського району, Львівської області	км	аморти	636,64	2,92	1 858,98	2,92	2,92		1 858,98	1 858,98		645,19	2,97	2,97		1 918,15	1 918,15		2,97	2,97		1 918,15	1 918,15		акт виконаних робіт	-0,05	-59,17	1,34%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
13	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-32 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Яворів Золочівського району, Львівської області	км	аморти	791,70	1,49	1 175,68	1,49	1,49		1 175,68	1 175,68		791,70	1,49	1,49		1 175,68	1 175,68		1,49	1,49		1 175,68	1 175,68		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
14	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-138 з встановленням розв'язувальної ПП у с.Бродів, Миколаївського району, Львівської області	км	аморти	857,03	0,37	317,10	0,37	0,37		317,10	317,10		868,77	0,37	0,37		317,10	317,10		0,37	0,37		317,10	317,10		акт виконаних робіт	0,01	0,00	1,37%	ДП "НІРБ"	
15	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-161 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Красів Миколаївського району Львівської області	км	аморти	574,93	0,99	566,31	0,99	0,99		566,31	566,31		583,82	0,97	0,97		566,31	566,31		0,97	0,970		566,31	566,31		акт виконаних робіт	0,02	0,00	1,55%	ДП "НІРБ"	
16	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-3 від ЗПН-161 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Вершині Смильського району Львівської області	км	аморти	675,96	4,75	3 210,83	4,75	4,75		3 210,83	3 210,83		669,90	4,79	4,79		3 210,83	3 210,83		4,79	4,79		3 210,83	3 210,83		акт виконаних робіт	-0,04	0,00	-0,90%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
17	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-97 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Палаїв Сколицького району Львівської області	км	аморти	817,29	0,70	572,10	0,70	0,70		572,10	572,10		785,85	0,73	0,73		572,10	572,10		0,73	0,73		572,10	572,10		акт виконаних робіт	-0,03	0,00	-3,85%	ДП "НІРБ"	
18	Технічне перерозрахунок електросмереж 6-0,4кВ Л-1 від ЗПН-69 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Замість Соцького району Львівської області	км	інші	798,55	2,02	1 613,07	2,02	2,02		1 613,07	1 613,07		798,55	2,02	2,02		1 613,07	1 613,07		2,02	2,02		1 613,07	1 613,07		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
19	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-1, Л-3 від КТП-298 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Мрошів Соцького району Львівської області	км	інші	834,69	2,76	2 299,57	2,76	2,76		2 299,57	2 299,57		834,69	2,76	2,76		2 299,57	2 299,57		2,76	2,76		2 299,57	2 299,57		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
20	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-8 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Перемішанці Соцького району Львівської області	км	інші	623,60	4,32	2 695,22	4,32	4,32		2 695,22	2 695,22		633,26	4,32	4,32		2 736,94	2 736,94		4,32	4,32		2 736,94	2 736,94		акт виконаних робіт	0,00	-41,72	1,55%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
21	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-35 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Оксирга (вул.І Франка) Соцького району Львівської області	км	інші	772,35	1,53	1 177,83	1,53	1,53		1 177,83	1 177,83		772,35	1,53	1,53		1 177,83	1 177,83		1,53	1,53		1 177,83	1 177,83		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
22	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-171 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Стрешні Соцького району Львівської області	км	інші	531,77	3,19	1 693,68	3,19	3,19		1 693,68	1 693,68		531,77	3,19	3,19		1 693,68	1 693,68		3,19	3,19		1 693,68	1 693,68		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
23	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-47 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Камінь Стрийського району Львівської області	км	інші	864,68	1,57	1 357,55	1,57	1,57		1 357,55	1 357,55		864,68	1,57	1,57		1 357,55	1 357,55		1,57	1,57		1 357,55	1 357,55		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
24	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2 від СКТП-10 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Логатин Стрийського району Львівської області	км	інші	1 585,44	0,22	340,87	0,22	0,22		340,87	340,87		1 514,98	0,23	0,23		340,87	340,87		0,23	0,23		340,87	340,87		акт виконаних робіт	-0,01	0,00	-4,44%	ДП "НІРБ"	
25	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ від КТП-267 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Славгород Яворівського району Львівської області	км	інші	633,17	3,05	1 931,81	3,05	3,05		1 931,81	1 931,81		628,64	3,07	3,07		1 931,81	1 931,81		3,07	3,07		1 931,81	1 931,81		акт виконаних робіт	-0,02	0,00	-0,72%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
26	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-119 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Журишів Пушотинського району Львівської області	км	інші	398,96	6,98	2 783,91	6,98	6,98		2 783,91	2 783,91		398,96	6,98	6,98		2 783,91	2 783,91		6,98	6,98		2 783,91	2 783,91		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
27	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2, Л-3 від КТП-494 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Добришів Стрийського району Львівської області	км	інші	627,31	3,74	2 346,13	3,74	3,74		2 346,13	2 346,13		628,99	3,73	3,73		2 346,13	2 346,13		3,73	3,73		2 346,13	2 346,13		акт виконаних робіт	0,01	0,00	0,27%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
28	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-301 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Перетин Соцького району Львівської області	км	інші	595,09	2,58	1 535,33	2,58	2,58		1 535,33	1 535,33		595,09	2,58	2,58		1 535,33	1 535,33		2,58	2,58		1 535,33	1 535,33		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
29	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-5 від КТП-46 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Трушів Сколицького району Львівської області	км	інші	590,62	2,31	1 361,37	2,31	2,31		1 361,37	1 361,37		590,62	2,31	2,31		1 361,37	1 361,37		2,31	2,31		1 361,37	1 361,37		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	
30	Технічне перерозрахунок електросмереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-228 з встановленням розв'язувальної ПП та замкнутої провідки на СПУ с Новоселич Смильського району Львівської області	км	інші	633,97	1,99	1 258,44	1,99	1,99		1 258,44	1 258,44		633,97	1,99	1,99		1 258,44	1 258,44		1,99	1,99		1 258,44	1 258,44		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ФРАТ "Електро" ДП	

№ п/п	Наименования заходов инвестиционной программы	Описание вводу	Запланировано на прогнозный период				Запланировано на календарный период (с нарастающим итогом)						Выполнено						Решения документа, всей каскаду приняты в эксплуатацию заданного объекта либо оговорены дата принятия в эксплуатацию переданных объектов	Закончилось не профессионально		Решения межфункционального комитета по производству и планированию, %	Выполнение работ, поставок, выдано на тендер или нет	Принята инвестиционная программа								
			Дверной финансовый анализ	Варисть одной производимой, тыс. грн без НДС	количество	тыс. грн без НДС	количество			варисть, тыс. грн			количество			варисть, тыс. грн				количество	варисть, тыс. грн											
							Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки														
			Варисть одной производимой, тыс. грн (без НДС)	Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки	Всего	Передача	Поставки		Всего	Передача				Поставки							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
31	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ вид КТП-065 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Зарича Старосамборского района Львовской области	км	иши	598,49	2,47	1 478,28	2,47	2,47		1 478,28	1 478,28		598,01	2,47	2,47		1 478,28	1 478,28		2,47	2,47		1 478,28	1 478,28		акт выполненных работ	0,00	0,00	-0,08%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
32	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ вид КТП-138, ТП-208 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Стара Рота Старосамборского района Львовской области	км	иши	478,09	8,69	4 154,60	8,69	8,69		4 154,60	4 154,60		478,09	8,69	8,69		4 154,60	4 154,60		8,69	8,69		4 154,60	4 154,60		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
33	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ Л-1 вид КТП-134, Л-2 вид КТП-146 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Хланьшань (вул. Зарича) Солянского района Львовской области	км	иши	579,55	7,51	4 349,53	7,51	7,51		4 349,53	4 349,53		579,55	7,51	7,51		4 349,53	4 349,53		7,51	7,51		4 349,53	4 349,53		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
34	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ Л-1 вид КТП-138 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Любушица Старосамборского района Львовской области	км	иши	1 304,08	0,26	332,54	0,26	0,26		332,54	332,54		1 304,08	0,26	0,26		332,54	332,54		0,26	0,26		332,54	332,54		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
35	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ Л-2 вид КТП-139 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Стара Рота Старосамборского района Львовской области	км	иши	612,29	2,59	1 586,45	2,59	2,59		1 586,45	1 586,45		612,82	2,59	2,59		1 586,45	1 586,45		2,59	2,59		1 586,45	1 586,45		акт выполненных работ	0,00	0,00	-0,08%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
36	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ Л-3 вид КТП-108 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Бичинь Старосамборского района Львовской области	км	иши	657,25	2,05	1 350,00	2,05	2,05		1 350,00	1 350,00		656,93	2,06	2,06		1 350,00	1 350,00		2,06	2,06		1 350,00	1 350,00		акт выполненных работ	0,00	0,00	-0,05%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
37	Техническое перевооружение электросетей 6-0,4кВ Л-1 вид КТП-66 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Березина, Миколаевского района, Львовской области	км	иши	597,26	2,99	1 782,82	2,99	2,99		1 782,82	1 782,82		587,42	3,04	3,04		1 782,82	1 782,82		3,04	3,04		1 782,82	1 782,82		акт выполненных работ	-0,05	0,00	-1,65%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
38	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ вид КТП-202, КТП-256 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Зарича Моеиспольского района Львовской области	км	иши	591,74	2,50	1 476,38	2,50	2,50		1 476,38	1 476,38		591,74	2,50	2,50		1 476,38	1 476,38		2,50	2,50		1 476,38	1 476,38		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
39	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ Л-1, Л-2 вид ТП-207 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Рахисинь Миколаевского района Львовской области	км	автор	634,84	3,98	2 526,65	3,98	3,98		2 526,65	2 526,65		634,84	3,98	3,98		2 526,65	2 526,65		3,98	3,98		2 526,65	2 526,65		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
40	Техническое перевооружение электросетей 10-0,4кВ вид Л-1 вид КТП-80 в установленном розничном пункте питания ТП та замыкающих на СПУ с/у м. Галачина Перемещильского района Львовской области	км	автор	576,00	4,36	2 511,34	4,36	4,36		2 511,34	2 511,34		576,00	4,36	4,36		2 511,34	2 511,34		4,36	4,36		2 511,34	2 511,34		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
1.1.4	Резервирование ПС, РП та ТП, всего в тыс.			2,00	2 222,88	2,00	2,00	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	2,00	2,00	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	2,00	2,00	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	в т.ч. в			2,00	2 222,88	2,00	2,00	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	2,00	2,00	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	2,00	2,00	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	2 222,88	2 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Техническое перевооружение ТП-236 на вул.Д.Витовского, 55 у.м.Львов	шт.	автор	651,38	1,00	651,38	1,00	1,00		651,38	651,38		651,38	1,00	1,00		651,38	651,38		1,00	1,00		651,38	651,38		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ПВ "ПЕС"		
2	Техническое перевооружение РП-16 на вул.В.Великого, 32 у.м.Львов	шт.	автор	1 571,50	1,00	1 571,50	1,00	1,00		1 571,50	1 571,50		1 571,50	1,00	1,00		1 571,50	1 571,50		1,00	1,00		1 571,50	1 571,50		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
1.1.5	Модернизация ПС, РП та ТП, всего в тыс.			4,00	32 160,95	4,00	4,00	0,00	32 160,95	32 160,95	0,00	4,00	4,00	0,00	32 160,95	32 160,95	0,00	3,00	3,00	0,00	29 878,36	29 878,36	0,00	29 878,36	29 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	110 кВ			2,00	4 379,73	2,00	2,00	0,00	4 379,73	4 379,73	0,00	2,00	2,00	0,00	4 379,73	4 379,73	0,00	1,00	1,00	0,00	2 097,14	2 097,14	0,00	2 097,14	2 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Техническое перевооружение РВ-110 кВ ПС 11035/10 кВ №141 "Рана-Руська" (замена МВ на ЕВ)	шт.	автор	2 282,59	1,00	2 282,59	1,00	1,00		2 282,59	2 282,59		2 282,59	1,00	1,00		2 282,59	2 282,59									акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ВТ	
2	Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Шиниш-110" (замена аккумуляторной батареи)	шт.	автор	2 097,14	1,00	2 097,14	1,00	1,00		2 097,14	2 097,14		2 097,14	1,00	1,00		2 097,14	2 097,14		1,00	1,00		2 097,14	2 097,14		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
1.1.3.2	35 кВ			2,00	27 781,22	2,00	2,00	0,00	27 781,22	27 781,22	0,00	2,00	2,00	0,00	27 781,22	27 781,22	0,00	2,00	2,00	0,00	27 781,22	27 781,22	0,00	27 781,22	27 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Техническое перевооружение ПС 35 кВ "Борислав-22" (1 этап)	шт.	автор	26 624,38	1,00	26 624,38	1,00	1,00		26 624,38	26 624,38		26 624,38	1,00	1,00		26 624,38	26 624,38		1,00	1,00		26 624,38	26 624,38		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
2	Секционирование СП-35кВ на ПС-35кВ №113 "Доброград" Кампино-Буковое РЕМ	шт.	иши	1 156,84	1,00	1 156,84	1,00	1,00		1 156,84	1 156,84		1 156,84	1,00	1,00		1 156,84	1 156,84		1,00	1,00		1 156,84	1 156,84		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Газпром" ДП		
1.2	Итого			338,14	5 420,60	338,14	338,14	0,00	5 420,60	5 420,60	0,00	338,14	338,14	0,00	5 420,54	5 420,54	0,00	338,14	338,14	0,00	5 420,54	5 420,54	0,00	5 420,54	5 420,54	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
1.2.1	Проектные работы		иши	338,14	5 420,60	338,14	338,14	0,00	5 420,60	5 420,60	0,00	338,14	338,14	0,00	5 420,54	5 420,54	0,00	338,14	338,14	0,00	5 420,54	5 420,54	0,00	5 420,54	5 420,54	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
1	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-2 вид КТП-43 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Уля Перемещильского района Львовской обл.	км	иши	11,42	4,48	51,09	4,48	4,48		51,09	51,09		11,42	4,48	4,48		51,09	51,09		4,48	4,48		51,09	51,09		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ГРОБ-СПАМБ		
2	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-2 вид КТП-18 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Ладина Перемещильского района Львовской обл.	км	иши	12,91	3,71	47,83	3,71	3,71		47,83	47,83		12,91	3,71	3,71		47,83	47,83		3,71	3,71		47,83	47,83		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,01%	ГРОБ-СПАМБ		
3	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-2 вид КТП-14 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Остапович Перемещильского района Львовской обл.	км	иши	12,84	3,91	50,21	3,91	3,91		50,21	50,21		12,84	3,91	3,91		50,21	50,21		3,91	3,91		50,21	50,21		акт выполненных работ	0,00	0,00	-0,01%	ГРОБ-СПАМБ		
4	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-2 вид КТП-328 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Дудина Перемещильского района Львовской обл.	км	иши	12,51	4,10	51,28	4,10	4,10		51,28	51,28		12,51	4,10	4,10		51,29	51,29		4,10	4,10		51,29	51,29		акт выполненных работ	0,00	-0,01	0,01%	ГРОБ-СПАМБ		
5	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-2 вид КТП-127 в замыкающем пункте питания ТП та установленном розничном пункте питания ТП с/у м. В.Високие Турьковского района Львовской обл.	км	иши	13,05	3,92	51,17	3,92	3,92		51,17	51,17		13,05	3,92	3,92		51,16	51,16		3,92	3,92		51,16	51,16		акт выполненных работ	0,00	0,01	-0,02%	ГРОБ-СПАМБ		
6	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-1 вид КТП-166 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Жолуд Турьковского района Львовской обл.	км	иши	12,18	4,41	53,72	4,41	4,41		53,72	53,72		12,18	4,41	4,41		53,72	53,72		4,41	4,41		53,72	53,72		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ГРОБ-СПАМБ		
7	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-1 вид КТП-84 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Дистрик-Дубовий Турьковского района Львовской обл.	км	иши	16,14	2,70	43,62	2,70	2,70		43,62	43,62		16,14	2,70	2,70		43,61	43,61		2,70	2,70		43,61	43,61		акт выполненных работ	0,00	0,01	-0,01%	ГРОБ-СПАМБ		
8	Техническое перевооружение электросетей 0,4-10кВ Л-1 вид ТП-29 в установленном розничном пункте питания ТП с/у м. Пашары Жидичинского района Львовской обл.	км	иши	14,96	3,50	52,30	3,50	3,50		52,30	52,30		14,96	3,50	3,50		52,30	52,30		3,50	3,50		52,30	52,30		акт выполненных работ	0,00	0,00	0,00%	ГРОБ-СПАМ		

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на поточний період (з нарастаним підсумком)						Виконано									Результати виконання документа, який має статус прийняття в експлуатацію закладеного бюджетом об'єкта або оцінюється для прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним виконанням окремих показників та плановим, %	Висновки робіт, послуг, виконаних окремо, вилучено на тендері чи без	Примітки невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість однієї прогностич. тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн /без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Освоєно			кількість	вартість, тис. грн										
													кількість			вартість, тис. грн					кількість			вартість, тис. грн						
			Вартість однієї прогностич. тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32												
9	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-154 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Туралі Жидичівського району Львівської обл.	км	інші	15,22	3,06	46,57	3,06	3,06		46,57	46,57		15,22	3,06	3,06		46,57	46,57		3,06	3,06		46,57	46,57		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
10	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-3 та Л-4 від КТП-106 з встановленням розв'язувальних ТП в с. Дерезані Дрогобицького району Львівської обл (Бориславський РЕМ)	км	інші	10,31	6,83	70,40	6,83	6,83		70,40	70,40		10,31	6,83	6,83		70,40	70,40		6,83	6,83		70,40	70,40		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
11	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-120 з встановленням розв'язувальної ТП в с.г. П'юбуж Дрогобицького району Львівської обл (Бориславський РЕМ)	км	інші	11,69	5,96	69,69	5,96	5,96		69,69	69,69		11,69	5,96	5,96		69,70	69,70		5,96	5,96		69,70	69,70		0,00	-0,01	0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
12	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-183 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Березині Миколаївського району Львівської обл.	км	інші	15,20	3,10	47,03	3,10	3,10		47,03	47,03		15,20	3,10	3,10		47,04	47,04		3,10	3,10		47,04	47,04		0,00	-0,01	0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
13	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-65 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Деразі Миколаївського району Львівської обл.	км	інші	11,49	4,62	53,07	4,62	4,62		53,07	53,07		11,49	4,62	4,62		53,06	53,06		4,62	4,62		53,06	53,06		0,00	0,01	-0,02%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
14	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-3 від КТП-183 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Січень Сокальського району Львівської обл.	км	інші	13,72	3,88	53,19	3,88	3,88		53,19	53,19		13,72	3,88	3,88		53,19	53,19		3,88	3,88		53,19	53,19		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
15	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-56 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Угні Сокальського району Львівської обл.	км	інші	19,31	2,45	47,28	2,45	2,45		47,28	47,28		19,30	2,45	2,45		47,28	47,28		2,45	2,45		47,28	47,28		0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
16	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-7 від КТП-397 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Халчичі Сокальського району Львівської обл.	км	інші	12,34	4,36	53,78	4,36	4,36		53,78	53,78		12,34	4,36	4,36		53,79	53,79		4,36	4,36		53,79	53,79		0,00	-0,01	0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
17	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-306 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Бутині Сокальського району Львівської обл.	км	інші	8,83	9,02	79,66	9,02	9,02		79,66	79,66		8,83	9,02	9,02		79,66	79,66		9,02	9,02		79,66	79,66		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
18	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-105 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Січень Сокальського району Львівської обл.	км	інші	16,41	3,21	52,62	3,21	3,21		52,62	52,62		16,41	3,21	3,21		52,61	52,61		3,21	3,21		52,61	52,61		0,00	0,01	-0,02%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
19	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-183 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Лучичі Бродського району Львівської обл.	км	інші	11,71	4,52	52,91	4,52	4,52		52,91	52,91		11,71	4,52	4,52		52,91	52,91		4,52	4,52		52,91	52,91		0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
20	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-240 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Кіреві Бродського району Львівської обл.	км	інші	14,08	3,49	49,18	3,49	3,49		49,18	49,18		14,09	3,49	3,49		49,19	49,19		3,49	3,49		49,19	49,19		0,00	-0,01	0,02%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
21	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-217 з встановленням розв'язувальної ТП в с. П'єки Бродського району Львівської обл.	км	інші	13,74	3,28	45,08	3,28	3,28		45,08	45,08		13,74	3,28	3,28		45,07	45,07		3,28	3,28		45,07	45,07		0,00	0,01	-0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
22	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-190 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Заліщиці Бродського району Львівської обл.	км	інші	13,63	3,57	48,59	3,57	3,57		48,59	48,59		13,63	3,57	3,57		48,60	48,60		3,57	3,57		48,60	48,60		0,00	-0,01	0,02%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
23	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-3 від КТП-283 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Радичі Мостиського району Львівської обл.	км	інші	21,76	1,49	32,34	1,49	1,49		32,34	32,34		21,75	1,49	1,49		32,32	32,32		1,49	1,49		32,32	32,32		0,00	0,02	-0,05%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
24	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-35 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Стрипчак Мостиського району Львівської обл.	км	інші	13,73	3,39	46,58	3,39	3,39		46,58	46,58		13,73	3,39	3,39		46,59	46,59		3,39	3,39		46,59	46,59		0,00	-0,01	0,02%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
25	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-79 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Гостинці Мостиського району Львівської обл.	км	інші	13,28	3,63	48,23	3,63	3,63		48,23	48,23		13,28	3,63	3,63		48,23	48,23		3,63	3,63		48,23	48,23		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
26	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-2 від КТП-186 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Дмитровичі Зарвч Мостиського району Львівської обл.	км	інші	14,90	2,52	37,53	2,52	2,52		37,53	37,53		14,90	2,52	2,52		37,53	37,53		2,52	2,52		37,53	37,53		0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
27	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-192 з встановленням розв'язувальної ТП та лінійного проводу на СЛП в с. Являчів Сокальського району Львівської обл.	км	інші	9,49	5,20	49,35	5,20	5,20		49,35	49,35		9,49	5,20	5,20		49,35	49,35		5,20	5,20		49,35	49,35		0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
28	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-5 від КТП-29 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Корин Сокальського району Львівської обл.	км	інші	10,33	4,45	45,92	4,45	4,45		45,92	45,92		10,33	4,45	4,45		45,92	45,92		4,45	4,45		45,92	45,92		0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
29	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-81 з встановленням розв'язувальної ТП та лінійного проводу на СЛП в с. Трушів Сокальського району Львівської обл.	км	інші	10,54	4,45	46,89	4,45	4,45		46,89	46,89		10,54	4,45	4,45		46,89	46,89		4,45	4,45		46,89	46,89		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
30	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-282 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Н.Співоміє Сокальського району Львівської обл.	км	інші	13,45	3,32	44,62	3,32	3,32		44,62	44,62		13,45	3,32	3,32		44,62	44,62		3,32	3,32		44,62	44,62		0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	
31	Технічне переоснащення електростанції 0.4-10кВ Л-1 від КТП-210 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Чухів Самбірського району Львівської обл.	км	інші	11,31	3,80	43,02	3,80	3,80		43,02	43,02		11,31	3,80	3,80		43,01	43,01		3,80	3,80		43,01	43,01		0,00	0,01	-0,01%	ТЮВ «ЛЕАМІ»	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на цілий період (з нарахованим підсумком)						Виконано									Результати документа, який має бути прийнятий в експлуатацію замовником будівництвом об'єкта або описаний для прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним виконанням окремих виробничих та плановим, %	Висновки робіт, послуг, виконаних з огляду на техніку чи бет	Примітки невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість однієї прогностич. тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн /без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			Всього	Передача	Постачання		Всього	Передача				Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання																
			Вартість однієї прогностич. тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання		Всього	Передача				Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
32	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-445 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Дубрівка Самбірського району Львівської обл.	км	інші	12,22	3,75	45,76	3,75	3,75		45,76	45,76		12,22	3,75	3,75		45,76	45,76		3,75	3,75		45,76	45,76		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
33	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-12 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Висоти Самбірського району Львівської обл.	км	інші	11,19	3,90	43,63	3,90	3,90		43,63	43,63		11,19	3,90	3,90		43,64	43,64		3,90	3,90		43,64	43,64		акт виконаних робіт	0,00	-0,01	0,01%	ТЮВ-Львівська				
34	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-165, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Пугайівка Самбірського району Львівської обл.	км	інші	14,66	3,01	44,14	3,01	3,01		44,14	44,14		14,66	3,01	3,01		44,14	44,14		3,01	3,01		44,14	44,14		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
35	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-1208, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Улички Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	16,65	2,12	35,23	2,12	2,12		35,23	35,23		16,65	2,12	2,12		35,24	35,24		2,12	2,12		35,24	35,24		акт виконаних робіт	0,00	-0,01	0,02%	ТЮВ-Львівська				
36	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 від ТП-1063, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Давля Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	7,22	7,77	56,10	7,77	7,77		56,10	56,10		7,22	7,77	7,77		56,10	56,10		7,77	7,77		56,10	56,10		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
37	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 від ТП-1052, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Сітківка Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	15,99	2,48	39,63	2,48	2,48		39,63	39,63		15,99	2,48	2,48		39,63	39,63		2,48	2,48		39,63	39,63		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
38	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-6 від ТП-1067, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Равичі Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	11,99	4,03	48,36	4,03	4,03		48,36	48,36		11,99	4,03	4,03		48,36	48,36		4,03	4,03		48,36	48,36		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
39	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-3 від КТП-243, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Радово Страсьомбрського району Львівської обл.	км	інші	9,89	4,44	43,88	4,44	4,44		43,88	43,88		9,89	4,44	4,44		43,88	43,88		4,44	4,44		43,88	43,88		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
40	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-424, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Сусідівці Страсьомбрського району Львівської обл.	км	інші	10,45	4,20	43,88	4,20	4,20		43,88	43,88		10,45	4,20	4,20		43,88	43,88		4,20	4,20		43,88	43,88		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
41	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-3 від КТП-178, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Геродичі Страсьомбрського району Львівської обл.	км	інші	11,19	3,62	40,51	3,62	3,62		40,51	40,51		11,19	3,62	3,62		40,51	40,51		3,62	3,62		40,51	40,51		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
42	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-4 від КТП-151, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Чупі Страсьомбрського району Львівської обл.	км	інші	10,63	3,82	40,59	3,82	3,82		40,59	40,59		10,63	3,82	3,82		40,59	40,59		3,82	3,82		40,59	40,59		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
43	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-128, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Рогитно Яворського району Львівської обл.	км	інші	7,75	6,20	48,07	6,20	6,20		48,07	48,07		7,75	6,20	6,20		48,06	48,06		6,20	6,20		48,06	48,06		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,01%	ТЮВ-Львівська				
44	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-3 від ТП-127, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Рогитно Яворського району Львівської обл.	км	інші	8,24	5,68	46,83	5,68	5,68		46,83	46,83		8,24	5,68	5,68		46,82	46,82		5,68	5,68		46,82	46,82		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,02%	ТЮВ-Львівська				
45	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-233, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Вершини Яворського району Львівської обл.	км	інші	10,90	4,18	45,57	4,18	4,18		45,57	45,57		10,90	4,18	4,18		45,57	45,57		4,18	4,18		45,57	45,57		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
46	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від ТП-407, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Соширків Яворського району Львівської обл.	км	інші	12,43	3,36	41,77	3,36	3,36		41,77	41,77		12,43	3,36	3,36		41,76	41,76		3,36	3,36		41,76	41,76		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,01%	ТЮВ-Львівська				
47	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-8, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Заставне Золочинського району Львівської обл.	км	інші	14,70	2,40	35,29	2,40	2,40		35,29	35,29		14,70	2,40	2,40		35,29	35,29		2,40	2,40		35,29	35,29		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
48	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-120, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Воронки Золочинського району Львівської обл.	км	інші	11,23	3,75	42,13	3,75	3,75		42,13	42,13		11,24	3,75	3,75		42,13	42,13		3,75	3,75		42,13	42,13		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
49	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-324, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Величеське Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	9,08	5,22	47,40	5,22	5,22		47,40	47,40		9,08	5,22	5,22		47,40	47,40		5,22	5,22		47,40	47,40		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
50	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-52, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Горині Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	15,02	2,69	40,41	2,69	2,69		40,41	40,41		15,01	2,69	2,69		40,40	40,40		2,69	2,69		40,40	40,40		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,01%	ТЮВ-Львівська				
51	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-48, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Соколи Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	9,58	4,64	44,48	4,64	4,64		44,48	44,48		9,58	4,64	4,64		44,48	44,48		4,64	4,64		44,48	44,48		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ-Львівська				
52	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-2 від КТП-337, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Колонці Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	14,21	2,71	38,44	2,71	2,71		38,44	38,44		14,21	2,71	2,71		38,45	38,45		2,71	2,71		38,45	38,45		акт виконаних робіт	0,00	-0,01	0,01%	ТЮВ-Львівська				
53	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-79, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Побудин Бузького району Львівської обл.	км	інші	10,33	4,20	43,39	4,20	4,20		43,39	43,39		10,33	4,20	4,20		43,39	43,39		4,20	4,20		43,39	43,39		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ-Львівська				
54	Технічне перерозрахування електронергет 0,4-10кВ Л-1 від КТП-61, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Янушівка Бузького району Львівської обл.	км	інші	12,29	3,40	41,78	3,40	3,40		41,78	41,78		12,29	3,40	3,40		41,78	41,78		3,40	3,40		41,78	41,78		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ-Львівська				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на поточний період (з нарастаним підсумком)						Виконано									Результати виконання заходів інвестиційної програми з огляду на виконання бюджетних програм, цільових програм, інших програм, що фінансуються з коштів місцевого бюджету	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним виконанням заходів інвестиційної програми та плановим, %	Висновки про виконання заходів інвестиційної програми, послуг, визначено на тендері чи без	Прочини невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість однієї прогностич. тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			Всього	Передача	Постачання		Всього	Передача				Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання																
			Вартість однієї прогностич. тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання		Всього	Передача				Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
55	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1 від КТП-20, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Побудин Буського району Львівської обл.	км	інші	12,07	3,50	42,25	3,50	3,50		42,25	42,25		12,07	3,50	3,50		42,25	42,25		3,50	3,50		42,25	42,25		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «Львів»				
56	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-3 від ЗПТ-223, з встановленням розв'язувальної ТП в сел.Криве Буського району Львівської обл.	км	інші	10,47	3,80	39,78	3,80	3,80		39,78	39,78		10,47	3,80	3,80		39,78	39,78		3,80	3,80		39,78	39,78		акт виконаних робіт	0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «Львів»				
57	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-165, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Залужжя Городоцького району Львівської обл.	км	інші	12,64	3,26	41,21	3,26	3,26		41,21	41,21		12,64	3,26	3,26		41,21	41,21		3,26	3,26		41,21	41,21		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
58	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1 від КТП-71, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Угри Городоцького району Львівської обл.	км	інші	8,60	5,99	51,53	5,99	5,99		51,53	51,53		8,60	5,99	5,99		51,52	51,52		5,99	5,99		51,52	51,52		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,02%	ТЮВ «Львів»				
59	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-71, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Угри Городоцького району Львівської обл.	км	інші	11,03	4,14	45,68	4,14	4,14		45,68	45,68		11,03	4,14	4,14		45,67	45,67		4,14	4,14		45,67	45,67		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,02%	ТЮВ «Львів»				
60	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-9, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Скачанці Городоцького району Львівської обл.	км	інші	16,06	2,79	44,73	2,79	2,79		44,73	44,73		16,06	2,79	2,79		44,73	44,73		2,79	2,79		44,73	44,73		акт виконаних робіт	0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «Львів»				
61	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-3 від ТП-535, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Бригачин Снявського району Львівської обл.	км	інші	11,80	3,38	39,90	3,38	3,38		39,90	39,90		11,80	3,38	3,38		39,90	39,90		3,38	3,38		39,90	39,90		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
62	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-4 від ТП-74, з перенесенням ТП-74 в центр навігаційних та встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Дитинчів Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	8,12	9,90	80,43	9,90	9,90		80,43	80,43		8,12	9,90	9,90		80,42	80,42		9,90	9,90		80,42	80,42		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,01%	ТЮВ «Львів»				
63	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від ТП-417, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Пайбач Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	12,54	3,90	48,90	3,90	3,90		48,90	48,90		12,54	3,90	3,90		48,90	48,90		3,90	3,90		48,90	48,90		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
64	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-3 від ЗПТ-478, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Чижин Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	10,57	4,10	43,33	4,10	4,10		43,33	43,33		10,57	4,10	4,10		43,32	43,32		4,10	4,10		43,32	43,32		акт виконаних робіт	0,00	0,01	-0,02%	ТЮВ «Львів»				
65	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-4 від КТП-617, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Чижин Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	17,90	2,20	39,39	2,20	2,20		39,39	39,39		17,91	2,20	2,20		39,39	39,39		2,20	2,20		39,39	39,39		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «Львів»				
66	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-3 від КТП-363, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Пайбач Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	17,25	1,55	26,73	1,55	1,55		26,73	26,73		17,25	1,55	1,55		26,73	26,73		1,55	1,55		26,73	26,73		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «Львів»				
67	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-422, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Рата Жовківського району Львівської обл.	км	інші	10,33	4,90	50,62	4,90	4,90		50,62	50,62		10,33	4,90	4,90		50,62	50,62		4,90	4,90		50,62	50,62		акт виконаних робіт	0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «Львів»				
68	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-522, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Рата Жовківського району Львівської обл.	км	інші	20,62	2,30	47,43	2,30	2,30		47,43	47,43		20,62	2,30	2,30		47,43	47,43		2,30	2,30		47,43	47,43		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «Львів»				
69	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-160, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Боюцьке Жовківського району Львівської обл.*	км	інші	12,04	5,35	64,42	5,35	5,35		64,42	64,42		12,04	5,35	5,35		64,42	64,42		5,35	5,35		64,42	64,42		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
70	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-164, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Боюцьке Жовківського району Львівської обл.*	км	інші	11,83	5,37	63,53	5,37	5,37		63,53	63,53		11,83	5,37	5,37		63,53	63,53		5,37	5,37		63,53	63,53		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
71	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-195, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Боюцьке Жовківського району Львівської обл.*	км	інші	10,45	6,50	67,92	6,50	6,50		67,92	67,92		10,45	6,50	6,50		67,92	67,92		6,50	6,50		67,92	67,92		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
72	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-489, з встановленням розв'язувальної ТП та замово провідів на СП в с.Касибин Жовківського району Львівської обл.*	км	інші	9,76	5,70	55,61	5,70	5,70		55,61	55,61		9,76	5,70	5,70		55,61	55,61		5,70	5,70		55,61	55,61		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТЮВ «Львів»				
73	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-133, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Старе Село Пустомитівського району Львівської обл.*	км	інші	16,03	2,31	37,04	2,31	2,31		37,04	37,04		16,04	2,31	2,31		37,04	37,04		2,31	2,31		37,04	37,04		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «Львів»				
74	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-3 від КТП-172, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Варгати Городоцького району Львівської обл.*	км	інші	16,05	2,31	37,13	2,31	2,31		37,13	37,13		16,05	2,31	2,31		37,13	37,13		2,31	2,31		37,13	37,13		акт виконаних робіт	0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «Львів»				
75	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-2 від ТП-78, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Холощичі Самбірського району Львівської обл.*	км	інші	12,66	3,24	40,94	3,24	3,24		40,94	40,94		12,66	3,24	3,24		40,94	40,94		3,24	3,24		40,94	40,94		акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,01%	ТЮВ «Львів»				
76	Технічне перерозраховування електромережі 0,4-10кВ Л-1 від ТП-78, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Холощичі Самбірського району Львівської обл.*	км	інші	16,34	2,04	33,30	2,04	2,04		33,30	33,30		16,34	2,04	2,04		33,30	33,30		2,04	2,04		33,30	33,30		акт виконаних робіт	0,00	0,00	-0,01%	ТЮВ «Львів»				
77	Технічне перерозраховування ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗПТ-488 і замово провідів на СП в с.Криве Сколицького району Львівської обл.	км	інші	15,59	0,74	11,46	0,74	0,74		11,46	11,46		15,59	0,74	0,74		11,46	11,46		0,74	0,74		11,46	11,46		акт виконаних робіт	0,00	0,00	-0,02%	ТЮВ «Львів»				



№ п/п	Наименования заходів інвестиційної програми	Описи вивіру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на поточний період (з нарастаним підсумком)						Виконано						Результати документи, які ж здійснює прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або оптимізація даних прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Рішення між фактичним використаною одиниці продукції та плановим, %	Висновки робіт, послуг, виконаних на території чи без	Принципи виконання плану						
			Джерело фінансув. дани		кількість	тис. грн./без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Освоєно			кількість		вартість, тис. грн										
			Вартість однієї проєкцій, тис. грн/без ПДВ	Вартість однієї проєкцій, тис. грн/без ПДВ									кількість	Вартість, тис. грн	кількість	Вартість, тис. грн															
			Вартість однієї проєкцій, тис. грн/без ПДВ	Вартість однієї проєкцій, тис. грн/без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання		кількість	вартість, тис. грн									
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2.4	3-ф багатопрофільний джерело з модулем дистанційного керування (тип «SMART TОВ «НІС-Електро»»	шт.	автор.	2,70	1 250,00	3 375,00	1 250,00	1 250,00		3 375,00	3 375,00		2,83	1 250,00	1 250,00		3 536,25	3 536,25		1 250,00	1 250,00		3 536,25	3 536,25		нет приймає-передачі	0,00	-161,25	4,78%	ТОВ "Альба", ВТ	
3	Графіки електрики прилади обліку електричної енергії, реле керування навантажень, графіки навантаження, опиний GSM-модуль.	шт.	автор.	7,65	15,00	114,75	15,00	15,00		114,75	114,75		6,50	15,00	15,00		97,50	97,50		15,00	15,00		97,50	97,50		нет приймає-передачі	0,00	17,25	-15,03%	ТОВ "Альба", ВТ	
4	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі	шт.	автор.																												
4.1	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі ТОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	автор.	18,25	32,00	584,00	32,00	32,00		584,00	584,00		19,07	32,00	32,00		610,24	610,24		32,00	32,00		610,24	610,24		нет приймає-передачі	0,00	-26,24	4,49%	ТОВ "Телекомунікаційні технології", ВТ	
4.2	Шкаф комутації АСКОЕ PLC 1 (АВОХ) ТОВ "НІС-Електро"»	шт.	автор.	18,25	55,00	1 003,75	55,00	55,00		1 003,75	1 003,75		12,50	55,00	55,00		687,50	687,50		55,00	55,00		687,50	687,50		нет приймає-передачі	0,00	316,25	-31,51%	ТОВ "Альба", ВТ	
5	Щит монтажний, зовнішнього встановлення, IP54	шт.	інші	3,10	87,00	269,70	87,00	87,00		269,70	269,70		3,10	87,00	87,00		269,30	269,30		87,00	87,00		269,30	269,30		нет приймає-передачі	0,00	0,40	-0,15%	ТОВ "Коммал", ВТ	
6	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0,5 s	шт.	автор.																												
6.1	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0,5 s (100-600)5 A	шт.	автор.	0,99	1 215,00	1 202,85	1 215,00	1 215,00		1 202,85	1 202,85		0,95	1 215,00	1 215,00		1 154,25	1 154,25		1 215,00	1 215,00		1 154,25	1 154,25		нет приймає-передачі	0,00	48,60	-4,04%	ТОВ "ВЕБІ Інвестсгруп", ВТ	
6.2	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0,5 s (800-1000)5 A	шт.	автор.	0,99	285,00	282,15	285,00	285,00		282,15	282,15		0,99	285,00	285,00		282,15	282,15		285,00	285,00		282,15	282,15		нет приймає-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "ВЕБІ Інвестсгруп", ВТ	
7	Багатофункціональний, універсальні прилади обліку, кл.т. 0,5, протокол ILMU з модулем інтерфейсним модулем (СМД)СРБ, модуль інтерфейсу для оптимізації	шт.	автор.	13,75	60,00	825,00	60,00	60,00		825,00	825,00		13,61	60,00	60,00		816,63	816,63		60,00	60,00		816,63	816,63		нет приймає-передачі	0,00	8,37	-1,01%	ТОВ "МІС", ВТ	
8	Графіки електрообліку асинхронні та реактивної енергії, двонаправлені, багатопрофільні, кл.т. 0,5, інформація графіки струму та навантаження	шт.	автор.	3,90	400,00	1 560,00	400,00	400,00		1 560,00	1 560,00		3,30	400,00	400,00		1 320,00	1 320,00		400,00	400,00		1 320,00	1 320,00		нет приймає-передачі	0,00	240,00	-15,38%	ТОВ "Альба", ВТ	
9	Трансформатори струму 10 кВ, кл.т. 0,5 s	шт.	прибуток	6,00	10,00	60,00	10,00	10,00		60,00	60,00		6,00	10,00	10,00		60,00	60,00		10,00	10,00		60,00	60,00		нет приймає-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "ВЕБІ Інвестсгруп", ВТ	
2.1.2	Виконання вихідних об'єктів електроенергії			18 046,60	2 086,60	18 046,00	18 046,00	0,00	2 086,60	2 086,60	0,00		18 046,00	18 046,00	0,00	1 747,31	1 747,31	0,00	18 046,00	18 046,00	0,00	1 747,31	1 747,31	0,00	0,00	0,00	339,29	-117,32%		0,00	
1	Шкаф для вивісу 1 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будівлю	шт.	інші	0,15	4 000,00	585,20	4 000,00	4 000,00		585,20	585,20		0,15	4 000,00	4 000,00		584,00	584,00		4 000,00	4 000,00		584,00	584,00		нет приймає-передачі	0,00	1,20	-0,21%	ТОВ "Коммал", ВТ	
2	Шкаф для вивісу 3 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будівлю	шт.	інші	0,26	2 000,00	512,60	2 000,00	2 000,00		512,60	512,60		0,26	2 000,00	2 000,00		512,40	512,40		2 000,00	2 000,00		512,40	512,40		нет приймає-передачі	0,00	0,20	-0,04%	ТОВ "Коммал", ВТ	
3	Гофрована труба для 1 фазного вводу (D=25)	км	інші	4,80	26,00	124,80	26,00	26,00		124,80	124,80		3,96	26,00	26,00		102,91	102,91		26,00	26,00		102,91	102,91		нет приймає-передачі	0,00	21,89	-17,54%	ТОВ "Металсервіс", ДП	
4	Гофрована труба для 3 фазного вводу (D=35)	км	інші	7,20	20,00	144,00	20,00	20,00		144,00	144,00		6,00	20,00	20,00		120,00	120,00		20,00	20,00		120,00	120,00		нет приймає-передачі	0,00	24,00	-16,67%	ТОВ "Металсервіс", ДП	
5	Записки наряди на двокабельний СП	шт.	інші	0,05	8 000,00	432,00	8 000,00	8 000,00		432,00	432,00		0,03	8 000,00	8 000,00		272,00	272,00		8 000,00	8 000,00		272,00	272,00		нет приймає-передачі	0,00	160,00	-37,04%	ТОВ "Львівська електрика", ВТ	
6	Записки наряди на чотирьокабельний СП	шт.	інші	0,07	4 000,00	288,00	4 000,00	4 000,00		288,00	288,00		0,04	4 000,00	4 000,00		156,00	156,00		4 000,00	4 000,00		156,00	156,00		нет приймає-передачі	0,00	132,00	-45,83%	ТОВ "Львівська електрика", ВТ	
2.1.3	Виконання енергоздатної роботи			305,00	891,33	305,00	305,00	0,00	891,33	891,33	0,00		305,00	305,00	0,00	890,42	890,42	0,00	305,00	305,00	0,00	890,42	890,42	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,46%		0,00	
1	Індикатор працездатності схеми обліку KE 1,4 кВт	шт.	інші	5,37	50,00	268,50	50,00	50,00		268,50	268,50		5,36	50,00	50,00		268,00	268,00		50,00	50,00		268,00	268,00		нет приймає-передачі	0,00	0,50	-0,19%	ТОВ "ЕВКО", ВТ	
2	Індикатор складної електроенергії ІСБ-01	шт.	інші	1,83	81,00	147,83	81,00	81,00		147,83	147,83		1,82	81,00	81,00		147,42	147,42		81,00	81,00		147,42	147,42		нет приймає-передачі	0,00	0,40	-0,27%	ТОВ "ЕВКО", ВТ	
3	Сигналізатор скритого проваду Дител Е121	шт.	інші	0,60	50,00	30,00	50,00	50,00		30,00	30,00		0,60	50,00	50,00		30,00	30,00		50,00	50,00		30,00	30,00		нет приймає-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "ЕВКО", ВТ	
4	Електромагнітний сім'я СМР-400	шт.	інші	3,25	100,00	325,00	100,00	100,00		325,00	325,00		3,25	100,00	100,00		325,00	325,00		100,00	100,00		325,00	325,00		нет приймає-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "ЕВКО", ВТ	
5	Регистратор струму та напруги Аудит-Експерт РН-1	шт.	інші	5,00	24,00	120,00	24,00	24,00		120,00	120,00		5,00	24,00	24,00		120,00	120,00		24,00	24,00		120,00	120,00		нет приймає-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "ЕВКО", ВТ	
2.1.4	Виконання робіт на прийомних комунікаційних розподільних енергії на лінії 10-кВ електромережі підприємств	шт.	інші	106,09	15,00	1 501,38	15,00	15,00	0,00	1 501,38	1 501,38	0,00		15,00	15,00	0,00	1 291,97	1 291,97	0,00	15,00	15,00	0,00	1 291,97	1 291,97	0,00	0,00	0,00	209,41	-231,09%		0,00
1	Компенсація реактивної потужності на Л-22-10 ПС 35/6 кВ №22 "Борислав"	шт.	інші	75,79	1,00	75,79	1,00	1,00		75,79	75,79		60,55	1,00	1,00		60,55	60,55		1,00	1,00		60,55	60,55		нет виконаних робіт	0,00	15,24	-20,11%	ПІ "ІНС"	
2	Компенсація реактивної потужності на Л-22-12 ПС 35/6 кВ №22 "Борислав"	шт.	інші	47,42	1,00	47,42	1,00	1,00		47,42	47,42		36,28	1,00	1,00		36,28	36,28		1,00	1,00		36,28	36,28		нет виконаних робіт	0,00	11,13	-23,48%	ПІ "ІНС"	
3	Компенсація реактивної потужності на Л-118-92 ПС 35/10 кВ №118 Звени Іван	шт.	інші	113,97	1,00	113,37	1,00	1,00		113,37	113,37		90,01	1,00	1,00		90,01	90,01		1,00	1,00		90,01	90,01		нет виконаних робіт	0,00	23,36	-21,02%	ПІ "ІНС"	
4	Компенсація реактивної потужності на Л-118-04 ПС 35/10 кВ №118 Звени Іван	шт.	інші	136,27	1,00	136,27	1,00	1,00		136,27	136,27		128,21	1,00	1,00		128,21	128,21		1,00	1,00		128,21	128,21		нет виконаних робіт	0,00	8,06	-5,91%	ПІ "ІНС"	
5	Компенсація реактивної потужності на Л-128-22 ПС 35/10 кВ №128 Мостиська	шт.	інші	103,68	1,00	103,68	1,00	1,00		103,68	103,68		98,06	1,00	1,00		98,06	98,06		1,00	1,00		98,06	98,06		нет виконаних робіт	0,00	5,62	-5,42%	ПІ "ІНС"	
6	Компенсація реактивної потужності на Л-128-23 ПС 35/10 кВ №128 Мостиська	шт.	інші	71,58	1,00	71,58	1,00	1,00		71,58	71,58		54,66	1,00	1,00		54,66	54,66		1,00	1,00		54,66	54,66		нет виконаних робіт	0,00	16,91	-23,63%	ПІ "ІНС"	
7	Компенсація реактивної потужності на Л-172-62 ПС 35/10 кВ №172 Купчина	шт.	інші	67,69	1,00	67,69	1,00	1,00		67,69	67,69		51,66	1,00	1,00		51,66	51,66		1,00	1,00		51,66	51,66		нет виконаних робіт	0,00	16,03	-23,68%	ПІ "ІНС"	
8	Компенсація реактивної потужності на Л-112-01 ПС 35/10 кВ №112 Дубілля	шт.	інші	151,12	1,00	151,12	1,00	1,00																							



№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Описові показники	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на поточний період (з нарастаними підсумком)					Виконано										Результати виконання, який документ, який застосовується, прийнята в експлуатацію залізничного будівництва об'єкта або опрацьована для прийняття в експлуатацію переданих об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним виконанням одного проєкту та плановим, %	Висновки, робити, послуги, надані, вказано на теоретично на без	Приняті невиконані плани					
			Джерело фінансування	Вартість однієї проєкції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	Всього	кількість		вартість, тис. грн	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Освоєно			Всього	Передача		Постачання	Всього				Передача	Постачання	кількість	вартість, тис. грн	
								Вартість однієї проєкції, тис. грн (без ПДВ)	Всього					Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього													Передача
			Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача			Постачання	Всього	Передача	Постачання																			
3.1	Придбання та впровадження засобів інтелектуально-технологічного управління залізницею, модернізація фізичних засобів та для розширення ліній, у т.ч.:				7 722,83	26,00	26,00	0,00	7 722,83	7 722,83	0,00	26,00	26,00	0,00	7 721,33	7 721,33	0,00	26,00	26,00	0,00	7 721,33	7 721,33	0,00	0,00	1,50	-0,23%	0,00	0,00				
3.1.1	Система керування автомобілями телеінформації				650,00	1,00	1,00	0,00	650,00	650,00	0,00	1,00	1,00	0,00	648,50	648,50	0,00	1,00	1,00	0,00	648,50	648,50	0,00	0,00	1,50	-0,23%	0,00	0,00				
	Оптимізація інформаційної службової системи ОІХХ АСІТХ SINDIS для ОІТ Буковина, РЕМ, в т.ч.:				1	650,00	1,00	0,00	650,00	650,00	0,00	1,00	1,00	0,00	648,50	648,50	0,00	1,00	1,00	0,00	648,50	648,50	0,00	0,00	1,50	-0,23%			0,00			
1	опенартор комунаційний SO-55 Буковина РЕМ	шт.	інші	650,00	1	650,00	1,00	0,00	650,00	650,00	0,00	1,00	1,00	0,00	648,50	648,50	0,00	1,00	1,00	0,00	648,50	648,50	0,00	0,00	1,50	-0,23%			0,00			
3.1.2	Розробка проєкту телемеханізації ПС				12,00	473,76	12,00	12,00	0,00	473,76	473,76	0,00	12,00	12,00	0,00	473,76	473,76	0,00	12,00	12,00	0,00	473,76	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
1	ПС 110/10 кВ №138 Політва	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
2	ПС 110/10 кВ №160 Головерів	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
3	ПС 35/10 кВ №106 Гашани	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
4	ПС 35/10 кВ №109 Котків	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
5	ПС 35/10 кВ №186 Реміщани	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
6	ПС 110/35/10 кВ №58 "Михоляч"	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
7	ПС 35/6 кВ №8 Стрий	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
8	ПС 35/6 кВ №17 Стрий	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
9	ПС 35/10 кВ №25 Стрий	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
10	ПС 35/10 кВ №27 Моршани	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
11	ПС 35/10 кВ №6 Кружівка	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
12	ПС 35/10 кВ №10 Самбір	проект	інші	39,48	1,00	39,48	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	1,00	1,00	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
3.1.3	Телемеханізація ПС				5 959,05	7,00	7,00	0,00	5 959,05	5 959,05	0,00	7,00	7,00	0,00	5 959,05	5 959,05	0,00	7,00	7,00	0,00	5 959,05	5 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
3.1.3.1	Телемеханізація ПС, в т.ч.:				7,00	5 959,05	7,00	7,00	0,00	5 959,05	5 959,05	0,00	7,00	7,00	0,00	5 959,05	5 959,05	0,00	7,00	7,00	0,00	5 959,05	5 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
1	ПС 35/10 кВ №146 Горізок	роботи	закуп.	865,14	1,00	865,14	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
2	ПС 35/6 кВ №108 Горізок	роботи	закуп.	865,14	1,00	865,14	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
3	ПС 110/10 кВ №185 Олексан.	роботи	закуп.	865,14	1,00	865,14	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
4	ПС 110/35/10 кВ №177 Олексан.	роботи	закуп.	865,14	1,00	865,14	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
5	ПС 35/10 кВ №150 Торгови.	роботи	закуп.	865,14	1,00	865,14	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
6	ПС 35/10 кВ №208 Завоюшка	роботи	закуп.	865,14	1,00	865,14	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	1,00	1,00	0,00	865,14	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
7	ПС 35/10 кВ №239 Новосели.	роботи	закуп.	768,21	1,00	768,21	1,00	1,00	0,00	768,21	768,21	0,00	1,00	1,00	0,00	768,21	768,21	0,00	1,00	1,00	0,00	768,21	768,21	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
3.1.4	Роботи з електрикою комутаторів для телемеханізації та зміну на електричних підстанціях Токмаки				6,00	640,02	6,00	6,00	0,00	640,02	640,02	0,00	6,00	6,00	0,00	640,02	640,02	0,00	6,00	6,00	0,00	640,02	640,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
1	ПС 35/10 кВ №146 Горізок	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
2	ПС 35/6 кВ №108 Горізок	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
3	ПС 110/35/10 кВ №177 Олексан.	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
4	ПС 35/10 кВ №150 Торгови.	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
5	ПС 35/10 кВ №208 Завоюшка	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
6	ПС 35/10 кВ №239 Новосели.	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	1,00	1,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00		
<b>Разом по розділу 3</b>						7 722,83	26,00	26,00	0,00	7 722,83	7 722,83	0,00	26,00	26,00	0,00	7 721,33	7 721,33	0,00	26,00	26,00	0,00	7 721,33	7 721,33	0,00	0,00	1,50	-0,23%	0,00	0,00			
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																																
4.1	Модернізація лінійних та закупівля нових засобів комунікацій, у т.ч.:				3 489,03	22,00	19,00	3,00	3 489,03	1 912,06	1 576,97	22,00	19,00	3,00	3 484,96	1 909,87	1 575,09	22,00	19,00	3,00	3 484,96	1 909,87	1 575,09	0,00	4,07	-3,39%			0,00			
4.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій				335,09	16,00	16,00	0,00																								

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Описи виходу	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на змітний період (з нарахованим підсумком)						Виконано												Результати документи, який здійснює прийняття а екsekutoryно запланованого бюджетного об'єкта або описує дані прийняття а екsekutoryно переданих об'єкта	Залишилось не профінансовано		Рішення між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Висновки, робота, послуги, провадяться згідно, вичислено на тендері чи без	Прочіпи невиконана плану			
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн											
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
4.2.1	IT-не				24,10	1,00	0,00	1,00	24,10	0,00	24,10	1,00	0,00	1,00	21,05	0,00	21,05	1,00	0,00	1,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	3,05	-12,67%	0,00				
1	Сисо Патронет Management Center, (VMWare) for 2 devices-SWSSU	комп.	пробук	24,10	1,00	24,10	1,00	24,10	1,00		24,10	1,00		21,05	1,00		21,05	1,00		21,05	1,00		21,05	1,00		21,05	0,00	3,05	-12,67%	0,00	ТОВ "ІТ-Інтернет" ІП		
4.3.	Заснування та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:				1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	2,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
4.3.1.	Бізнес-системи				760,00	1,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
1	Система аналізу витрат EnergySafe	комп.	інш	760,00	1,00	760,00	1,00	760,00	1,00		760,00	1,00		760,00	1,00		760,00	1,00		760,00	1,00		760,00	1,00		760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Екстраком" ІП		
4.3.2.	Інформаційні системи управління виробництвом				480,00	1,00	0,00	480,00	1,00	0,00	480,00	1,00	0,00	480,00	1,00	0,00	480,00	1,00	0,00	480,00	1,00	0,00	480,00	1,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
1	ПВК "АСТОР"	комп.	інш	480,00	1,00	480,00	1,00	480,00	1,00		480,00	1,00		480,00	1,00		480,00	1,00		480,00	1,00		480,00	1,00		480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Енерго-СофтКом"		
Усього по розділу 4:					4 753,13	25,00	21,00	4,00	4 753,13	3 152,06	1 601,07		25,00	21,00	4,00	4 746,01	3 149,87	1 596,14		25,00	21,00	4,00	4 746,01	3 149,87	1 596,14	0,00	0,00	7,12	-16,06%	0,00	0,00		
5. Виробдження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																																	
5.1	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:				2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	0,00	0,00	0,00%	0,00			
5.1.1.	Інформаційні системи управління виробництвом, АТС та модернізація існуючих систем зв'язку (робота, експлуатація, ремонтні та ін.)				1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	0,00	0,00	0,00%	0,00			
5.1.1.1.	Модернізація системи управління виробництвом "ГлобалТелеком" з можливістю резервування служби провадженя ліній зв'язку				1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	1,00	0,00	1 879,69	0,00	0,00	0,00%	0,00			
1	Робота з монтажу оптичного обладнання та встановлення волоконно-оптичного зв'язку зі смурово пропускання (ГлобТелеком) на ділянці м. Коломиї вул.кв. вул.Ю. Струнича, 2 м. Радельсь вул. Мшунці, 16. довжиною 45 км	робота	закуп.	1 879,69	1,00	1 879,69	1,00	1,00	1 879,69	1,00	1 879,69	1,00		1 879,69	1,00		1 879,69	1,00		1 879,69	1,00		1 879,69	1,00		1 879,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Селест" ДП		
5.1.2.	Організація каналів зв'язку телематематики				959,75	5,00	0,00	959,75	5,00	0,00	959,75	5,00	0,00	959,75	5,00	0,00	959,75	5,00	0,00	959,75	5,00	0,00	959,75	5,00	0,00	959,75	0,00	0,00	0,00%	0,00			
5.1.2.1.	Робота з організації інформаційної системи передачі даних "Остання мила", безпечна передача даних, на об'єкті:				1,00	222,75	1,00	1,00	222,75	1,00	0,00	222,75	1,00	0,00	222,75	1,00	0,00	222,75	1,00	0,00	222,75	1,00	0,00	222,75	1,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1	Бускетай ПЕМ, м. Буска, вул. Степанівська, 10	робота	закуп.	222,75	1,00	222,75	1,00	1,00	222,75	1,00	222,75	1,00		222,75	1,00		222,75	1,00		222,75	1,00		222,75	1,00		222,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Енерго-СофтКом"		
5.1.2.2.	Робота з організації інформаційної системи передачі даних "Остання мила", безпечна передача даних, на об'єкті:				4,00	737,00	4,00	4,00	737,00	4,00	0,00	737,00	4,00	0,00	737,00	4,00	0,00	737,00	4,00	0,00	737,00	4,00	0,00	737,00	4,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1	ПС 35/6 кВ №108 Героєво	робота	інш	184,25	1,00	184,25	1,00	1,00	184,25	1,00	184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Енерго-СофтКом"		
2	ПС 110/10 кВ №185 Олександрівка	робота	інш	184,25	1,00	184,25	1,00	1,00	184,25	1,00	184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Енерго-СофтКом"		
3	ПС 110/35/10 кВ №177 Олександрівка	робота	інш	184,25	1,00	184,25	1,00	1,00	184,25	1,00	184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Енерго-СофтКом"		
4	ПС 35/10 кВ №150 Топорів	робота	інш	184,25	1,00	184,25	1,00	1,00	184,25	1,00	184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	1,00		184,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Енерго-СофтКом"		
Разом по розділу 5					2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	6,00	0,00	2 839,44	0,00	0,00	0,00%	0,00			
6. Модернізація та заснування колісної техніки																																	
1	Автокарі КА-4571 на шасі МАЗ-534С2	шт.	закуп.	2 500,00	1,00	2 500,00	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00			3 166,50	1,00	1,00	3 166,50	3 166,50			1,00	1,00		3 166,50	3 166,50			0,00	-666,50	26,66%	0,00	ТОВ "Аграріум" ІП		
2	PEUGEOT 301 NEW	шт.	закуп.	250,00	5,00	1 250,00	5,00	5,00	1 250,00	1 250,00			262,00	5,00	5,00	1 310,00	1 310,00			5,00	5,00		1 310,00	1 310,00			0,00	-60,00	4,80%	0,00	ТОВ "Ліпа Львів"		
3	PEUGEOT PARTNER TRAPEZ	шт.	закуп.	360,00	2,00	720,00	2,00	2,00	720,00	720,00			377,50	2,00	2,00	755,00	755,00			2,00	2,00		755,00	755,00			0,00	-35,00	-4,86%	0,00	ТОВ "Ліпа Львів"		
Усього по розділу 6:					8,00	4 470,00	8,00	8,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	8,00	8,00	0,00	5 231,50	5 231,50	0,00	8,00	8,00	0,00	5 231,50	5 231,50	0,00	5 231,50	5 231,50	0,00	-761,50	36,32%	0,00	0,00		
7. Інше																																	
7.1	Засоби масової комунікації та допоміжне обладнання, яке використовується при екsekutoryній діяльності				31,00	537,77	31,00	0,00	537,77	537,77	0,00		30,00	30,00	0,00	518,10	518,10	0,00	30,00	30,00	0,00	518,10	518,10	0,00	0,00	0,00	1,00	19,68	-100,05%	0,00	0,00		
1	Барбачинська даскова колекція DS-521В Агата	шт.	інш	19,50	1,00	19,50	1,00	1,00	19,50	19,50																	1,00	19,50	-100,00%	0,00			
2	Установка вакуума для доливання масла УВД-4	шт.	інш	76,67	1,00	76,67	1,00	1,00	76,67	76,67			76,67	1,00	1,00	76,67	76,67			1,00	1,00		76,67	76,67			0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Віктор"		
3	Перфоратор Bosch GRN 11 DE	шт.	інш	19,01	1,00	19,01	1,00	1,00	19,01	19,01			19,01	1,00	1,00	19,01	19,01			1,00	1,00		19,01	19,01			0,00	0,00	0,00%	0,00	ТОВ "Комісія НЕТ"		
4	Дрибінг VHR P 3x17 алюмінієва вакуума 3-канальна	шт.	інш	11,88	4,00	47,50	4,00	4,00	47,50	47,50			11,88	4,00	4,00	47,52	47,52			4,00	4,00		47,52	47,52			0,00	-0,02	0,04%	0,00	ТОВ "Комісія НЕТ"		
5	Висотори S8H HT-133	шт.	інш	17,08	15,00	256,20	15,00	15,00	256,20	256,20			17,07	15,00	15,00	256,05	256,05			15,00	15,00		256,05	256,05			0,00	0,15	-0,06%	0,00	ТОВ "Комісія НЕТ" ДП		
6	Бензопила Stihl MS-361	шт.	інш	13,21	9,00	118,89	9,00	9,00	118,89	118,89			13,21	9,00	9,00	118,85	118,85			9,00	9,00		118,85	118,85			0,00	0,05	-0,04%	0,00	ТОВ "Комісія НЕТ" ДП		
Усього по розділу 7:					31,00	537,77	31,00	31,00	0,00	537,77	537,77	0,00	30,00	30,00	0,00	518,10	518,10	0,00	30,00	30,00	0,00	518,10	518,10	0,00	0,00	1,00	19,68	-100,05%	0,00	0,00			
Усього по програмі:					205 114,00				205 114,00	203 512,93	1 601,07		34 096,54	34 092,54	4,00	207 131,17	205 535,03	1 596,14		34 095,44	34 091,44	4,00	186 693,53	185 097,39	1 596,14	0,00	-2 017,17	-3,54	0,00	0,00	</		