

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Львівобленерго"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування за звітний період	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	181 632,49	82 118,31	103 092,06	19 120,08	125,54%	-20 973,75
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	38 919,30	15 543,84	34 312,41	4 140,16	220,75%	-18 768,57
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДГК)	10 015,23	4 251,48	6 299,90	0,00	148,18%	-2 048,42
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 837,38	2 018,12	559,00	0,00	27,70%	1 459,12
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	3 580,57	620,14	550,00	0,00	88,69%	70,14
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	18 776,82	13 106,43	2 853,75	2 853,75	21,77%	10 252,68
7	Інше	700,21	0,00	652,91	293,75	0,00%	-652,91
Усього		259 462,00	117 658,31	148 320,03	26 407,75	126,06%	-30 661,71