

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Львівобленерго" на II квартал 2021 року

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування за звітний період	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)	У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІІ, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	293 497.57	111 360.22	233 600.42	17 072.69	209.77%	-122 240.20	0.00
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	103 790.70	43 593.14	54 848.91	9 269.80	125.82%	-11 255.77	0.11
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	58 482.07	35 256.57	27 010.00	1 419.77	76.61%	8 246.57	0.00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	6 199.92	2 558.40	0.00	0.00	0.00%	2 558.40	0.00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	38 171.21	10 943.54	26 270.30	0.00	240.05%	-15 326.76	0.00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	34 829.95	34 829.95	2 079.00	2 079.00	5.97%	32 750.95	9.86
7	Інше	3 489.58	3 210.78	752.75	218.50	23.44%	2 458.03	0.00
Усього		538 461.00	241 752.60	344 561.37	30 059.76	142.53%	-102 808.78	9.96