

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Львівобленерго" на 2021 р**

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування за звітний період	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	293 497,57	25 000,00	82 404,18	0,00	329,62%	-57 404,18
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	103 790,70	21 494,76	4 638,94	0,00	21,58%	16 855,82
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	58 482,07	14 963,30	24 910,00	0,00	166,47%	-9 946,70
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	6 199,92	796,40	0,00	0,00	0,00%	796,40
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	38 171,21	10 943,54	0,00	0,00	0,00%	10 943,54
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	34 829,95	34 829,95	0,00	0,00	0,00%	34 829,95
7	Інше	3 489,58	1 770,31	0,00	0,00	0,00%	1 770,31
Усього		538 461,00	109 798,26	111 953,12	0,00	101,96%	-2 154,87