6.Етапи виконання заходів Інвестиційної програми на 2021 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на зітний період (з наростаючи підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось непрофінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									Профінансовано			Освоєно							
			Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ		Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	**Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж**				**423,48**	**290 783,73**		**25 000,00**		**0,00**	**82 404,18**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**208 379,55**			
1.1.1	***Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) всього з них:***				***223,88***	***43 904,51***		***10 000,00***		***0,00***	***6 805,96***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***37 098,55***			
1.1.1.1	***ПЛ до 1кВ***				***2,00***	***2 044,30***		***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***	***2 044,30***			
1	Реконструкція ПЛ-1кВ з заміною проводів на СІП КШ-191 вул. Чуваська, Дагестанська у м. Львові	км	амортизація	1 022,15	2,00	2 044,30										2 044,30			
1.1.1.2	***ПЛ 110 кВ***				***5,99***	***25 120,08***		***10 000,00***		***0,00***	***3 333,33***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***21 786,75***			
1	Реконструкція ПЛ-110кВ Дрогобич-20 - Стебник із винесенням за межі території гірничого відводу ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал"	км	амортизація	4 196,47	5,99	25 120,08		10 000,00			3 333,33					21 786,75		ЛУ ПрАТ "Електро"	
1.1.1.3	***КЛ до 1кВ***				***1,79***	***1 946,88***		***0,00***		***0,00***	***857,63***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***1 089,25***			
1	Реконструкція діючих електромереж КЛ-1кВ від ТП-635 (вул. Караджича) до будинкового вводу на вул. Мисливська, 15 у м. Львові	км	амортизація	1 020,61	0,16	158,19										158,19			
2	Реконструкція діючих електромереж КЛ-1кВ від ТП-1307 (пр.Чорновола, 101) до кабельного вводу будинку на вул. Ю.Липи 16 у м.Львові	км	амортизація	1 878,16	0,13	234,77										234,77			
3	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-750 (вул. Лепкого,4) до КШпр. (вул.Лепкого,11А) у м. Львові	км	амортизація	2 191,53	0,15	328,73										328,73			
4	Технічне переоснащення КЛ-0.4 кВ Л-10 від ТП-403 до житл. буд. по вул.Куліша,9 у м.Стебник Дрогобицького району	км	амортизація	901,02	0,37	328,87					230,21					*98,66*		ДП "Львівенергорембуд"	
5	Технічне переоснащення КЛ-0.4 кВ Л-8 від ТП-403 до житл. буд. по вул.Куліша,7 у м.Стебник Дрогобицького району	км	амортизація	865,96	0,75	645,14					451,60					*193,54*		ДП "Львівенергорембуд"	
6	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ Л-5 від ТП-402 до житл.буд. по вул.Куліша, 5 у м.Стебник Дрогобицького району	км	амортизація	1 004,70	0,25	251,17					175,82					*75,35*		ДП "Львівенергорембуд"	
1.1.1.4	***КЛ 6-10кВ***				***6,10***	***11 854,07***		***0,00***		***0,00***	***2 615,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***9 239,07***			
1	Реконструкція діючих електромереж КЛ-6кВ від ТП-23 (вул. Грушевського, 20) до ТП-130 (вул. Лісна, 3) у м. Червоноград, Львівської області	км	амортизація	1 282,19	0,73	929,59					650,71					278,88		ДП "Львівенергорембуд"	
2	Реконструкція діючих електромереж КЛ-6кВ від ТП-18 (пл. Маланюка, 2) до ТП-503 (вул. Вороного, 6) у м. Львові	км	амортизація	1 722,73	0,27	465,14					325,60					139,54		ДП "Львівенергорембуд"	
3	Реконструкція діючих електромереж КЛ-6кВ від ТП-18 (пл. Маланюка, 2) до ТП-559 (вул. Стефаника, 2) у м. Львові	км	амортизація	1 645,72	0,22	362,06					253,44					108,62		ДП "Львівенергорембуд"	
4	Реконструкція електромереж КЛ-6кВ від Л-1 (вул. Сяйво, 10) до проектованої муфти в сторону ТП-1617Л (вул. Шевченка, 118) у м. Львові	км	амортизація	2 630,96	2,16	5 682,87										5 682,87			
5	Реконструкція електромереж КЛ-6кВ від ТП-1274 (вул. Таджицька, 21) до ТП-1023 (вул. Голубця, 41) у м. Львові	км	амортизація	1 229,31	0,46	565,48					387,63					177,85		ДП "Львівенергорембуд"	
6	Техпереоснащення КЛ-6кВ від ТП-412 до ПКЛ-6кВ ТП-414 - ТП Хвостосховище Дрогобицького району Львівської області	км	амортизація	1 671,87	0,47	785,78					550,05					235,73		ДП "Львівенергорембуд"	
7	Реконструкція електромереж КЛ-6кВ від ТП-201 (вул. Огіркова, 1) до ТП-368 (вул. Під Дубом, 2) у м. Львові	км	амортизація	1 871,84	0,86	1 609,78										1 609,78			
8	Реконструкція діючих електромереж від КЛ-6кВ РП-6 (вул. Хмельницького, 106) до ТП-54 (вул. Опришківська, 6) у м. Львові	км	амортизація	1 337,82	0,65	862,89					447,57					415,32		ДП "Львівенергорембуд"	
9	Реконстркція електромереж КЛ-6 кВ від ТП-188 (вул. Театральна, 22) до ТП-258 (вул. Театральна, 23) у м. Львові	км	амортизація	2 036,13	0,29	590,48										590,48			
1.1.1.5	***Технічне переоснащення вводів 0,4кВ з заміною голих проводів на ізольовані самоутримні***	***км***			***210,00***	***2 939,19***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***2 939,19***			
1	Технічне переоснащення вводів 0,4кВ з заміною голих проводів на ізольовані самоутримні (СІП-2х16)	км	амортизація	11,45	150,00	1 717,95										1 717,95			
2	Технічне переоснащення вводів 0,4кВ з заміною голих проводів на ізольовані самоутримні (СІП-4х16)	км	амортизація	20,35	60,00	1 221,24										1 221,24			
1.1.2	***Будівництво нових ПС, РП та ТП, всього з них:***				***150,61***	***215 126,83***		***10 000,00***		***0,00***	***61 015,70***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***154 111,12***			
1.1.2.1	***110кВ***				***1,00***	***112 974,28***		***10 000,00***		***0,00***	***29 518,33***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***83 455,95***			
1	Будівництво трансформаторної підстанції ПС 110/20/6 кВ «Л-29» 2×25 МВА на вул.Академіка С.Лазаренка (І черга)	шт.	прибуток	112 974,28	1,00	112 974,28		10 000,00			29 518,33					83 455,95		ЛУ ПрАТ "Електро"	
1.1.2.2	***6-20 кВ***				***149,61***	***102 152,55***		***0,00***		***0,00***	***31 497,37***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***70 655,18***			
1	Реконструкція електромереж 6-0,4кВ Л-2 від КТП-386 з встановленням розвантажувальної ТП у м.Броди Львівської області	км	амортизація	1 201,46	2,43	2 913,54					1 666,67					1 246,87		ДП "Львівенергоком"	
2	Технічне переоснащення електромереж 0,4кВ Л-3 від ЗТП-295 з заміною проводів на СІП у м. Броди Львівської області	км	амортизація	749,53	2,08	1 559,01										1 559,01			
3	Технічне переоснащення електромереж 10-0.4 кВ з встановленням розвантажувальної ТП та заміною проводів на СІП в с. Ракобовти Буського району Львівської області	км	амортизація	720,03	6,21	4 467,82					3 333,33					1 134,48		ДП "Львівенергоком"	
4	Технічне переоснащення електромереж 10-0.4 кВ Л-3 від ЗТП-223 з встановленням розвантажувальної ТП в смт.Красне Буського району Львівської області	км	амортизація	883,33	3,14	2 769,23										2 769,23			
5	Реконструкція електромереж 6-0,4кВ Л-1 від СКТП-393 з встановленням розвантажувальної ТП у м. Городок Львівської області	км	амортизація	923,46	1,95	1 800,75					1 250,00					550,75		ДП "Львівенергоком"	
6	Реконструкція електромереж ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 від ТП-113 з заміною неізольованих проводів на СІП у с.Катеринчі, Городоцького р-ну Львівської області	км	амортизація	531,36	4,18	2 221,07										2 221,07			
7	Реконструкція електромереж 0,4-6кВ Л-1 від ТП ВАТ "ДДЗ" з встановленям трансформаторної підстанції на вул.Тураша у м.Дрогобич Львівської області	км	амортизація	1 524,03	0,95	1 447,83										1 447,83			
8	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ із встановленням розвантажувальних КТП у с. Голешів, Жидачівського району Львівської області	км	амортизація	738,41	6,08	4 489,53					4 166,667					322,86		ДП "Львівенергоком"	
9	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ Л-4 від КТП-271-25 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Дем'янка-Лісна Жидачівського району Львівської області	км	амортизація	617,57	2,33	1 438,94										1 438,94			
10	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-394 з заміною проводів на СІП у смт. Магерів Жовківського району Львівської області	км	амортизація	571,00	4,49	2 563,80										2 563,80			
11	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ з заміною проводів на СІП з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій у смт. Магерів Жовківського району Львівської області (КТП-391)	км	амортизація	508,24	4,28	2 172,72										2 172,72			
12	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від ТП-120 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Вороняки Золочівського району Львівської області	км	амортизація	750,28	3,40	2 547,20										2 547,20			
13	Реконструкція електромереж з будівництвом ПКЛ-10кВ від ПЛ-10кВ Л-105-38 для другого живлення ЗТП-411 в м.Золочів Львівської області	км	амортизація	1 208,26	0,56	676,63										676,63			
14	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-261 з заміною проводів на СІП та встановленням розвантажувальної ТП в с.Батятичі Кам'янка-Бузького району Львівської області	км	амортизація	605,65	5,09	3 079,74					2 500,00					579,74		ТзОВ "Європенергосистеми"	
15	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1, Л-2 від КТП-259 з заміною проводів на СІП та встановленням розвантажувальної ТП в с.Батятичі Кам'янка-Бузького району Львівської області	км	амортизація	563,76	6,50	3 661,64										3 661,64			

16	Реконструкція електромереж з перенесенням ділянки ПЛ-10кВ ЛТ-38-07 (оп. 122-143) з болотистої місцевості у с. Хатки Мостиського району Львівської області	км	амортизація	332,70	1,48	492,40										492,40			
17	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ Л-2 від КТП-163 з встановленням розвантажувальної ТП у с. Довгомостиська Мостиського р-ну Львівської області	км	амортизація	651,76	4,54	2 959,01					2 750,00					209,01		ДП "Львівенергоком"	
18	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від ТП-126 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Тужанівці Миколаївського району Львівської області	км	амортизація	847,82	1,44	1 220,85					833,33					387,52		ДП "Львівенергоком"	
19	Технічне переоснащення електромереж 0,4кВ Л-5 від ТП-10 з заміною проводів на СІП у м. Перемишляни, Львівської області	км	амортизація	974,26	1,70	1 656,25					1 333,33					322,91		ДП "Львівенергоком"	
20	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-101 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Тучне Перемишлянського району Львівської області	км	амортизація	579,00	4,69	2 715,50										2 715,50			
21	Технічне переоснащення електромереж 10-0,4кВ Л-1, Л-3 від ТП-73 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Винники Пустомитівського району Львівської області	км	амортизація	558,64	5,17	2 890,38					2 083,33					807,05		ЛУ ПрАТ "Електро"	
22	Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-99 з заміною проводів на СІП в с.Пікуловичі Пустомитівського району Львівської області	км	амортизація	800,37	2,00	1 600,73										1 600,73			
23	Технічне переоснащення ЕМ- 0,4-10кВ від ЗТП-79 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Підберізці Пустомитівського району Львівської області	км	амортизація	613,29	3,13	1 918,37					1 250,00					668,37		ЛУ ПрАТ "Електро"	
24	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від СКТП-80 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Підберізці Пустомитівського району Львівської області	км	амортизація	589,21	4,33	2 551,28										2 551,28			
25	Технічне переоснащення 0,4-10кВ Л-3 від КТП-363 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Підберізці Пустомитівського району, Львівської області	км	амортизація	892,70	0,86	767,72										767,72			
26	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 та Л-4 від ЗТП-83 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій у с. Чижиків Пустомитівського району Львівської області	км	амортизація	714,75	6,16	4 399,26					3 280,00					1 119,26		ДП "Львівенергоком"	
27	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ від Л-1, Л-2 від ТП-133 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Лопатин Радехівського району Львівської області	км	амортизація	677,74	5,81	3 934,274					1 666,67					2 267,61		ДП "Львівенергоком"	
28	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від ТП-8 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Вовютичі Самбірського району Львівської області	км	амортизація	776,98	1,83	1 417,99					833,33					584,66		ЛУ ПрАТ "Електро"	
29	Технічне переоснащення електромереж 10-0,4 кВ Л-1 від ТП-165 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Підгайчики Самбірського району Львівської обл.	км	амортизація	826,30	3,36	2 776,38					2 083,33					693,05		ЛУ ПрАТ "Електро"	
30	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-166 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Волосянка Сколівського району Львівської області	км	амортизація	618,44	4,11	2 541,78					1 695,00					846,78		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
31	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ Л-3 від КТП-129 з встановленням розвантажувальних ТП у с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області	км	амортизація	620,32	13,51	8 380,59										8 380,59			
32	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від ТП-212, Л-3 від КТП-87 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Горбків Сокальського району Львівської області	км	амортизація	610,56	7,09	4 325,83										4 325,83			
33	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-221 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Тарнавка, Старосамбірського р-ну, Львівської області	км	амортизація	734,97	3,38	2 484,21										2 484,21			
34	Реконструкцій електромереж 10-0,4кВ Л-1 від ТП-344 та Л-1 від ТП-616 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстації у с.Йосиповичі Стрийського району Львівської області	км	амортизація	741,36	3,59	2 657,78										2 657,78			
35	Технічне переоснащення електромереж 0,4кВ Л-3 від ТП-3 з заміною проводів на СІП у м. Стрий Львівської області	км	амортизація	923,12	2,30	2 118,56					772,37					1 346,19		ДП "Львівенергорембуд"	
36	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від ЩТП-221 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Ластівка Турківського району Львівської області	км	амортизація	728,25	5,27	3 837,85										3 837,85			
37	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ Л-1 від КТП-536 з встановленням розвантажувальної ТП у с. Залужжя Яворівського району Львівської області	км	амортизація	616,66	5,25	3 237,45										3 237,45			
38	Реконструкція ТП-861 (санкціонування) на вул. Айвазовського, 10 у м. Львові	км	амортизація	349,11	1,00	349,11										349,11			
39	Реконструкція КТП-1497 на вул.Горобинній, 3-5 в смт.Брюховичі Львівської області	км	амортизація	667,87	1,00	667,87										667,87			
40	Реконструкція ЗТП-5 на вул.Зеленій, 2 у м.Львові	км	амортизація	1 424,96	1,00	1 424,96										1 424,96			
41	Реконструкція ТП-483 на вул.Є.Коновальця, 85 у м.Львові	км	амортизація	333,78	1,00	333,78										333,78			
42	Реконструкція ЗТП-193 на вул. Ген.Грекова, 8 у м. Львові	км	амортизація	682,97	1,00	682,97										682,97			
1.1.3	***Модернізація ПС, РП та ТП, всього з них:***				***49,00***	***31 752,39***		***5 000,00***		***0,00***	***14 582,51***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***17 169,87***			
1.1.3.1	***110 кВ***				***3,00***	***21 451,01***		***5 000,00***		***0,00***	***10 416,67***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***11 034,34***			
1	Технічне переоснащення РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Львів-13" (II СШ)	шт.	амортизація	3 605,68	1,00	3 605,68		1 000,00			3 333,33					272,34		ДП "Львівенергоком"	
2	Реконструкція РУ-6кВ I СШ ПС 110/6 кВ №252 "Львів-13"	шт.	амортизація	3 070,83	1,00	3 070,83		1 000,00								3 070,83			
3	Технічне переоснащення РУ-10кВ ПС-110/35/10кВ №256 "Львів-21"	шт.	амортизація	14 774,51	1,00	14 774,51		3 000,00			7 083,33					7 691,17		ЛУ ПрАТ "Електро"	
1.1.3.3	***6-10 кВ***				***46,00***	***10 301,38***		***0,00***		***0,00***	***4 165,85***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***6 135,53***			
1	Технічне переоснащення РП-10 на вул.В.Великого,19 у м.Львові	шт.	амортизація	3 695,44	1,00	3 695,44					3333,33					362,10		ДП "Львівенергоком"	
2	Заміна існуючого щита ТП-232 с.Смільна на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Бориславському районі Львівської області	шт.	прибуток	131,85	1,00	131,85										131,85			
3	Заміна існуючого щита КТП-207 м.Буськ на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Буському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
4	Заміна існуючого щита ТП-145 с.Новосілки на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Буському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
5	Заміна існуючого щита ТП-1185 с.Грушів на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
6	Заміна існуючого щита ТП-119 с.Тернів на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Жовківському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
7	Заміна існуючого щита ТП-16 с.Тщенець на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Мостиському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
8	Заміна існуючого щита ТП-32 с.Біле на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85					131,85					0,00		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
9	Заміна існуючого щита ТП-151 с.Двірці на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
10	Заміна існуючого щита ТП-516 с.Савчин на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
11	Заміна існуючого щита ТП-89 м.Радехів на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Радехівському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
12	Заміна існуючого щита ТП-48 с.Лопушно на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Самбірському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
13	Заміна існуючого щита ТП-403 с.Стрілковичі на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Самбірському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
14	Заміна існуючого щита ТП-34 смт.Синевидне на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Сколівському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85					131,85					0,00		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
15	Заміна існуючого щита ТП-189 с.Муроване на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			

16	Заміна існуючого щита ТП-163 с.Н.Висоцьке на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Турківському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85					131,85					0,00		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
17	Заміна існуючого щита ТП-157 с.Гуки на щоглову ТП, ЩТП 100 кВА у Яворівському районі Львівської області	шт.	амортизація	131,85	1,00	131,85										131,85			
18	Заміна існуючого щита ТП-233 с.Жданівка на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Бориславському районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78										139,78			
19	Заміна існуючого щита ТП-1126 с.Гаї Нижні на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78										139,78			
20	Заміна існуючого щита ТП-175 м.С.Вишня на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Мостиському районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78										139,78			
21	Заміна існуючого щита КТП-131 с.В.Рожанка на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Сколівському районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78					139,78					0,00		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
22	Заміна існуючого щита ТП-330 с.Лопушниця на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78										139,78			
23	Заміна існуючого щита ТП-68 с.Хоросно на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78										139,78			
24	Заміна існуючого щита ТП-291 с.Наконечне-1 на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Яворівському районі Львівської області	шт.	амортизація	139,78	1,00	139,78										139,78			
25	Заміна існуючого щита ТП-450 с.Гутники на щоглову ТП, ЩТП 250 кВА у Бродівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
26	Заміна існуючого щита ТП-205 с.Добросин на щоглову ТП, ЩТП 250 кВА у Жовківському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
27	Заміна існуючого щита ТП-100 с.Забужжя на щоглову ТП, ЩТП 250 кВА у Кам'янко-Бузькому районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
28	Заміна існуючого щита ТП-433 с.Конюхів на щоглову ТП, ЩТП 250 кВА у Стрийському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
29	Заміна існуючого щита ТП-84 с.Берездівці на щоглову ТП, ЩТП 250 кВА у Миколаївському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
30	Заміна існуючого щита ТП-409 с.Лешнів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Бродівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
31	Заміна існуючого щита ТП-78 с.Милятин на КТП-250 кВА кіоскового типу у Городоцькому районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
32	Заміна існуючого щита ТП-129 с.Монастирець на КТП-250 кВА кіоскового типу у Городоцькому районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
33	Заміна існуючого щита ТП-290 с.Рогізно на КТП-250 кВА кіоскового типу у Жидачівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
34	Заміна існуючого щита ТП-203 с.Баківці на КТП-250 кВА кіоскового типу у Жидачівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
35	Заміна існуючого щита ТП-152 с.Єлиховичі на КТП-250 кВА кіоскового типу у Золочівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59					148,59					0,00		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
36	Заміна існуючого щита ТП-349 с.Колтів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Золочівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59					148,59					0,00		ТзОВ "Євроенергосистеми"	
37	Заміна існуючого щита ТП-234 м.Радехів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Радехівському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
38	Заміна існуючого щита ТП-421 с.Ланівка на КТП-250 кВА кіоскового типу у Стрийському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
39	Заміна існуючого щита ТП-330 м.Миколаїв на КТП-250 кВА кіоскового типу у Миколаївському районі Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
40	Заміна існуючого щита ТП-1106 м.Львів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Львівської області	шт.	амортизація	148,59	1,00	148,59										148,59			
41	Заміна існуючого щита ТП-177 с.З.Вода на КТП-400кВА кіоскового типу у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	амортизація	190,07	1,00	190,07										190,07			
42	Заміна існуючого щита ТП-6 с.Розлуч на КТП-400кВА кіоскового типу у Турківському районі Львівської області	шт.	амортизація	190,07	1,00	190,07										190,07			
43	Заміна існуючого щита ТП-97 с.Дунаїв на КТПП-400кВА прохідного типу з повітряними вводами у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	амортизація	190,07	1,00	190,07										190,07			
44	Заміна існуючого щита ТП-209 с.Ст. Яричів на КТП-400 кВА з двома кабельними вводами ВН та кабельними вводами НН у Кам'янко-Бузькому районі Львівської області	шт.	амортизація	190,07	1,00	190,07										190,07			
45	Заміна існуючого щита ТП-141 на КТП-400 кВА з двома кабельними вводами ВН та кабельними вводами НН на вул.Золотолітівська,23 у м.Львові	шт.	амортизація	190,07	1,00	190,07										190,07			
46	Заміна існуючого щита ТП-1330 на КТП-400 кВА з двома кабельними вводами ВН та кабельними вводами НН на вул.Вахнянина,1 у м.Львові	шт.	амортизація	190,07	1,00	190,07										190,07			
1.2	**Інше**				**4,35**	**2 713,85**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 713,85**			
1.2.1	***Електрифікація кварталів комплексної забудови***				***4,35***	***2 713,85***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***2 713,85***			
1	Будівництво електромереж кварталу забудови по вул.Шевченка, Героїв Небесної Сотні, Балка "Святослава" у м.Великі Мости Сокальського району Львівської області	км	прибуток	685,72	1,63	1 117,72										*1 117,72*			
2	Будівництво електромереж кварталу житлової забудови К-1 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Ямпіль	км	прибуток	587,24	2,72	1 596,12										*1 596,12*			
Усього по розділу 1:						**293 497,57**		**25 000,00**			**82 404,18**		**0,00**			**211 093,39**			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
2.1	***Покращення обліку електричної енергії***				***115 980,00***	***93 551,70***	***18 547,00***	***19 933,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***115 980,00***	***93 551,70***			
2.1.1	***Впровадження автоматизованих систем обліку типу СМАРТ***				***23 646,00***	***44 310,40***	***5 912,00***	***11 083,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***23 646,00***	***44 310,40***			
2.1.1.1	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу СМАРТ)	шт.	амортизація	1,38	17 368,00	23 967,84	4 342,00	5 991,96							17 368,00	23 967,84			
2.1.1.2	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу СМАРТ)	шт.	прибуток	2,97	5 344,00	15 871,68	1 336,00	3 967,92							5 344,00	15 871,68			
2.1.1.3	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі	шт.	прибуток	19,99	167,00	3 339,05	42,00	839,76							167,00	3 339,05			
2.1.1.4	Щит монтажний, зовнішнього встановлення, IP54	шт.	прибуток	3,40	167,00	567,83	42,00	142,81							167,00	567,83			
2.1.1.5	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0,5 s, періодичність повірки 16 років	шт.	прибуток	0,94	600,00	564,00	150,00	141,00							600,00	564,00			
2.1.2	***Автоматизація обліку електроенергії на підстанціях 110/35 кВ та ТП 10(6)/0,4 кВ***				***1 740,00***	***13 857,88***	***434,00***	***3 452,18***							1 740,00	13 857,88			
2.1.2.1	Багатофункціональні, універсальні прилади обліку, кл.т. 0,5s, протокол DLMS з вбудованим інтерфейсним модулем GSM/GPRS; модуль інтерфейсів для лічильників	шт.	прибуток	11,60	50,00	580,00	12,00	139,20							50,00	580,00			
2.1.2.2	Трифазні електролічильники активної та реактивної енергії, двонаправлені, багатотарифні, кл.0,5, пофазні графіки струму та навантаження	шт.	прибуток	3,37	140,00	471,80	35,00	117,95							140,00	471,80			
2.1.2.3	Влаштування автоматизації обліку по ТП 6/10/0,4 кВ	шт.	дохід від небалансу ТВЕ		1 550,00	12 806,08	387,00	3 195,03							1 550,00	12 806,08			
2.1.2.3.1	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії, графік навантаження, вбудований GSM-модуль (балансуючий облік)	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	7,48	1 100,00	8 231,88	275,00	2 057,97							1 100,00	8 231,88			
2.1.2.3.2	Влаштування автоматизації обліку на вводах 0,4 (0,23) кВ підрядним способом, однотрансформаторна підстанція	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	6,65	200,00	1 330,13	50,00	332,53							200,00	1 330,13			
2.1.2.3.3	Влаштування автоматизації обліку на вводах 0,4 (0,23) кВ підрядним способом, двотрансформаторна підстанція	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	12,98	250,00	3 244,07	62,00	804,53							250,00	3 244,07			

2.1.3.	***Заміна застарілих лічильників***				***90 414,00***	***34 526,62***	***12 156,00***	***5 183,98***							90 414,00	34 526,62			
2.1.3.1.	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0	шт.	реактивна	0,33	83 414,00	27 526,62	10 406,00	3 433,98							83 414,00	27 526,62			
2.1.3.2.	Лічильники трифазні електронні 5-100А, клас точності 1.0	шт.	реактивна	1,00	7 000,00	7 000,00	1 750,00	1 750,00							7 000,00	7 000,00			
2.1.4.	***Заміна трансформаторів струму***				***180,00***	***856,80***	***45,00***	***214,20***							180,00	856,80			
2.1.4.1.	Трансформатори струму 10 кВ, кл.т. 0,5 s, періодичність повірки 16 років	шт.	реактивна	4,76	180,00	856,80	45,00	214,20							180,00	856,80			
2.2	***Портативні системи повірки (перевірки) приладів обліку електричної енергії***				***5,00***	***1 893,05***	***1,00***	***378,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***5,00***	***1 893,05***			
2.2.1	Портативний прилад контролю параметрів електромережі та електролічильників МТ	шт.	амортизація	378,61	5,00	1 893,05	1,00	378,61							5,00	1 893,05			
2.3	***Влаштування виносних обліків електроенергії***				***7 000,00***	***2 492,80***	***1 750,00***	***623,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***7 000,00***	***2 492,80***			
2.3.1	Комплект обладнання для виносу 1 фазного приладу обліку електричної енергі (без проводу самоутримного ізольовоного СІП-2х16 та електролічильника)	шт.	реактивна	0,33	5 000,00	1 672,40	1 250,00	418,10							5 000,00	1 672,40			
2.3.2	Комплект обладнання для виносу 3 фазного приладу обліку електричної енергі (без проводу самоутримного ізольовоного СІП-4х16 та електролічильника)	шт.	реактивна	0,41	2 000,00	820,40	500,00	205,10							2 000,00	820,40			
2.4	***Забезпечення енергозбутової роботи***				***420,00***	***1 214,21***	***104,00***	***298,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***420,00***	***1 214,21***			
2.4.1	Індикатор працездатності схем обліку 13935838.000.004 КЕ (1,4 кВт)	шт.	прибуток	5,88	90,00	528,96	22,00	129,30							90,00	528,96			
2.4.2	Індикатор спожитої електроенергії 13935838.000.002 КЕ (100 Вт)	шт.	реактивна	2,00	120,00	240,31	30,00	60,08							120,00	240,31			
2.4.3	Сигналізатор прихованої проводки Е121 (Дятел)	шт.	прибуток	0,66	120,00	78,85	30,00	19,71							120,00	78,85			
2.4.4	Струмовимірні кліщі	шт.	реактивна	4,07	90,00	366,09	22,00	89,49							90,00	366,09			
2.5	***Виконання робіт по проведенню компенсації реактивної енергії на лініях 10-6 кВ структурних підрозділів***				***30,00***	***4 638,94***	***2,00***	***260,56***	***0,00***	***30,00***	***4 638,94***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***			
2.5.1	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-169-14 від ПС-110/35/10/6кВ №169 «Броди», у Бродівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	141,58	1,00	141,58	1,00	141,58		1,00	141,58				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.2	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-166-06 к.18 від ПС-110/35/10кВ №166 «Красне», у Буському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	224,35	1,00	224,35				1,00	224,35				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.3	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-116-49 від ПС-35/10кВ №116 «Жовтанці», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	118,99	1,00	118,99	1,00	118,99		1,00	118,99				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.4	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-197-48 від ПС-110/35/10кВ №197 «Кам'янка», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	166,56	1,00	166,56				1,00	166,56				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.5	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-116-44 від ПС-35/10кВ №116 «Жовтанці», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	245,86	1,00	245,86				1,00	245,86				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.6	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-116-39 від ПС-35/10кВ №116 «Жовтанці», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	218,16	1,00	218,16				1,00	218,16				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.7	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-209-26 від ПС-35/10кВ №209 «Батятичі», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	121,48	1,00	121,48				1,00	121,48				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.8	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-186-60 від ПС-35/10кВ №186 «Ремезівці», у Золочівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	119,24	1,00	119,24				1,00	119,24				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.9	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-113-11 від ПС-35/6кВ №113 «Добротвір», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	160,29	1,00	160,29				1,00	160,29				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.10	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-113-12 від ПС-35/6кВ №113 «Добротвір», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	42,88	1,00	42,88				1,00	42,88				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.11	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-113-13 від ПС-35/6кВ №113 «Добротвір», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	87,35	1,00	87,35				1,00	87,35				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.12	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-114-10 к.2 від ПС-35/10кВ №114 «Кореличі», у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	128,54	1,00	128,54				1,00	128,54				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.13	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-114-11 к.7 від ПС-35/10кВ №114 «Кореличі», у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	163,06	1,00	163,06				1,00	163,06				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.14	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-103-03 к.1 від ПС-35/10кВ №103 «Шпильчино», у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	169,92	1,00	169,92				1,00	169,92				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.15	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-103-04 к.7 від ПС-35/10кВ №103 «Шпильчино», у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	259,98	1,00	259,98				1,00	259,98				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.16	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-103-06 к.13 від ПС-35/10кВ №103 «Шпильчино», у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	132,12	1,00	132,12				1,00	132,12				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.17	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-135-75 від ПС-35/10кВ №135 «Оброшино», у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	163,61	1,00	163,61				1,00	163,61				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.18	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-209-28 від ПС-35/10кВ №209 «Батятичі», у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	131,69	1,00	131,69				1,00	131,69				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.19	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-158-11 від ПС-110/35/10кВ №158 «Солонка», у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	166,74	1,00	166,74				1,00	166,74				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.20	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-125-13 к.3 від ПС-35/10кВ №125 «Лопатин», у Радехівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	144,75	1,00	144,75				1,00	144,75				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.21	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-187-38 від ПС-35/10/6кВ №187 «Забузька», у Сокальському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	181,76	1,00	181,76				1,00	181,76				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.22	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-187-07 к.9 від ПС-35/10/6кВ №187 «Забузька», у Сокальському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	136,07	1,00	136,07				1,00	136,07				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.23	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-56-01 від ПС-35/10кВ №56 «Горожанка», у Пустомитівському районі Львівської області]	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	215,50	1,00	215,50				1,00	215,50				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.24	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-81-47 від ПС-35/10кВ №81 «Гірське», у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	171,41	1,00	171,41				1,00	171,41				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	

2.5.25	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-81-48 від ПС-35/10кВ №81 «Гірське», у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	209,45	1,00	209,45				1,00	209,45				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.26	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-49-01 від ПС-35/10кВ №49 «Плав'єв», у Сколівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	133,21	1,00	133,21				1,00	133,21				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.27	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-49-05 від ПС-35/10кВ №49 «Плав'єв», у Сколівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	94,08	1,00	94,08				1,00	94,08				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.28	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-125-21 від ПС-35/10кВ №125 «Лопатин», у Радехівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	120,21	1,00	120,21				1,00	120,21				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.29	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-61-07 від ПС-35/10кВ №61 «Н.Сипсвидне», у Сколівському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	188,12	1,00	188,12				1,00	188,12				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
2.5.30	Влаштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-68-36 від ПС-110/35/10кВ №68 «Чижхи», у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	дохід від небалансу ТВЕ	82,00	1,00	82,00				1,00	82,00				0,00	0,00		ПП «Львівелектросервіс»	
Усього по розділу 2:						**103 790,70**		**21 494,76**			**4 638,94**		**0,00**			**99 151,75**			
3. Впровадження та розвиток АСДТК																			
	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:				**271,00**	**58 482,07**	**113,80**	**14 963,30**	**0,00**	**21,78**	**24 910,00**	**0,00**	**0,00**		**249,22**	**33 572,07**			
3.1	**Система керування відображенням телеінформації**				**165,00**	**17 630,10**	**43,00**	**10 119,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**165,00**	**17 630,10**			
3.1.1	**Оперативно інформаційний керуючий комплекс ОІКК АСДТК SINDIS для ПДС ПрАТ "Львівобленерго", а саме:**				**165,00**	**17 630,10**	**43,00**	**10 119,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**165,00**	**17 630,10**			
1	Програмне забезпечення SCADA/DMS SYNDIS RV централізованої архітектури (кількість резервних серверів - до 3 або розгортання на кластері), кількість точок телесигналізації - необмежена	шт	прибуток	6 885,00	1,00	6 885,00	1,00	6 885,00							1,00	6 885,00			
2	Програмне забезпечення модуль комунікаційний концентратор SCADA SYNDIS RV для обміну телеінформацією по стандартизованих протоколах: IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, DNP3.0, ModBus TCP/RTU	шт	прибуток	170,00	1,00	170,00	1,00	170,00							1,00	170,00			
3	Програмне забезпечення модуль зв'язку з ПС, по протоколу IEC 60870-5-101/104, DNP3.0	шт	прибуток	25,50	31,00	790,50									31,00	790,50			
4	Програмне забезпечення «Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV»	шт	прибуток	255,00	5,00	1 275,00	2,00	510,00							5,00	1 275,00			
5	Пуско-налагоджувальні роботи з інтеграції даних телемеханіки з ПС в централізовий сервер	роботи	прибуток	45,00	118,00	5 310,00	35,00	1 575,00							118,00	5 310,00			
6	Промисловий сервер бази даних HPE ProLiant DL380 Gen10/2xXeon 4215R 3.2GHz /DDR4 4x32 GB/ 8x480 GB SSD/P408i/4-port 1Gb/ 2x500W/Windows Server 5 Lic/ 3Yr	шт	амортизація	800,00	2,00	1 600,00	1,00	800,00							2,00	1 600,00			
7	Персональний комп"ютер (робоча станція) тип 2, Core i7-7700K/DDR4 3200 32Gb/GeForce GTX1060 3GB/ SSD230S 256GB 2.5" SATA III/HDD WDC WD20PURZ-85GU6Y0 /MB/IPS 32"/ATX/MK/SP/Win10Pro/APC SUA1000I	шт	амортизація	59,92	5,00	299,60	3,00	179,76							5,00	299,60			
8	Концентратор комунікаційний SO-55	шт	амортизація	650,00	2,00	1 300,00									2,00	1 300,00			
3.2	***Розробка проектів телемеханізації ПС***				***54,00***	***2 675,16***	***54,00***	***2 675,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***54,00***	***2 675,16***			
1	ПС 35/6 кВ №3 Борислав	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
2	ПС 35/6 кВ №7 Трускавець	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
3	ПС 35/10 кВ №9 Уріж	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
4	ПС 35/6 кВ №11 Трускавець	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
5	ПС 35/6 кВ №92 Трускавець	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
6	ПС 35/6 кВ №5 Дрогобич	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
7	ПС 35/10 кВ №41 Опори	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
8	ПС 35/10 кВ №42 Брониця	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
9	ПС 35/10 кВ №44 Грушів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
10	ПС 35/6 кВ №48 Снятинка	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
11	ПС 35/10 кВ №51 Н.Стрілища	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
12	ПС 35/10 кВ №52 Бортники	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
13	ПС 35/10 кВ №53 Вовчатичі	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
14	ПС 110/35/10 кВ №54 Жидачів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
15	ПС 35/10 кВ №55 Журавно	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
16	ПС 35/10 кВ №71 Тарнавка	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
17	ПС 35/10 кВ №85 Облазниця	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
18	ПС 35/10/6 кВ №86 Жидачів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
19	ПС 35/10 кВ №12 Старий Самбір	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
20	ПС 35/10 кВ №13 Хирів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
21	ПС 35/10 кВ №14 Добромиль	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
22	ПС 35/10 кВ №15 Нижанковичі	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
23	ПС 35/10 кВ №79 Великосілля	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
24	ПС 35/6 кВ №19 Дрогобич	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
25	ПС 110/35/6 кВ №20 Дрогобич	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
26	ПС 110/35/6 кВ №21 Дрогобич	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
27	ПС 35/6 кВ №23 Борислав	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
28	ПС 35/6 кВ №24 Борислав	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
29	ПС 35/6 кВ №69 Дрогобич	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
30	ПС 110/10 кВ №90 Дрогобич	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
31	ПС 35/10 кВ №31 Н.Висоцьке	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
32	ПС 110/35/10 кВ №36 Турка	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
33	ПС 35/10 кВ №37 Ясениця	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
34	ПС 110/35/10 кВ №64 Гусне	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
35	ПС 35/10 кВ №74 Лімна	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
36	ПС 35/6 кВ №164 Лисиничі	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
37	ПС 35/10 кВ №104 Брюховичі-1	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
38	ПС 35/10 кВ №188 Брюховичі-2	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
39	ПС 35/6 кВ №189 Карачинів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			

40	ПС 110/35/10 кВ №105 Золочів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
41	ПС 35/10 кВ №195 Сасів	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
42	ПС 35/10 кВ №237 Вільшаниця	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
43	ПС 110/35/6 кВ №241 Львів-1	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
44	ПС 110/6 кВ №247 Львів-7	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
45	ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
46	ПС 110/10/6 кВ №250 Львів-11	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
47	ПС 110/10/6 кВ №251 Львів-12	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
48	ПС 110/6 кВ №252 Львів-13	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
49	ПС 110/6/6 кВ №253 Львів-14	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
50	ПС 110/35/10 кВ №255 Львів-19	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
51	ПС 110/10/10 кВ №257 Львів-23	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
52	ПС 110/35/10 кВ №111 Винники-110	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
53	ПС 35/10 кВ №80 Східниця	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
54	ПС 35/6 кВ №219 (М-5)	проект	прибуток	49,54	1,00	49,54	1,00	49,54							1,00	49,54			
3.3	***Телемеханіка ПС***				***31,00***	***35 466,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21,78***	***24 910,00***	***0,00***	***0,00***		***9,22***	***10 556,34***			
3.3.1	***Телемеханізація ПС, в т.ч.:***				***31,00***	***35 466,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21,78***	***24 910,00***	***0,00***	***0,00***		***9,22***	***10 556,34***			
1	ПС 35/10 кВ №84 Київець	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
2	ПС 35/10 кВ №40 Піщани	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,71	720,00				0,29	298,48		ДП "Львівенергоком"	
3	ПС 35/10 кВ №46 Стинава	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,71	720,00				0,29	298,48		ДП "Львівенергоком"	
4	ПС 35/10 кВ №65 Жулин	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,71	720,00				0,29	298,48		ДП "Львівенергоком"	
5	ПС 35/10 кВ №67 Лисятичі	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
6	ПС 35/10 кВ №72 Вівня	роботи	прибуток	1 224,15	1,00	1 224,15				0,70	860,00				0,30	364,15		ДП "Львівенергоком"	
7	ПС 110/35/10 кВ №30 Стрий	роботи	прибуток	1 737,88	1,00	1 737,88				0,69	1 200,00				0,31	537,88		ДП "Львівенергоком"	
8	ПС 35/6 кВ №8 Стрий	роботи	прибуток	1 200,36	1,00	1 200,36				0,70	840,00				0,30	360,36		ДП "Львівенергоком"	
9	ПС 35/10 кВ №32 Ланівка	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
10	ПС 35/6 кВ №17 Стрий	роботи	прибуток	1 020,00	1,00	1 020,00				0,71	720,00				0,29	300,00		ДП "Львівенергоком"	
11	ПС 35/10 кВ №2 Східниця	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
12	ПС 35/6 кВ №4 Рибник	роботи	прибуток	799,00	1,00	799,00				0,70	560,00				0,30	239,00		ДП "Львівенергоком"	
13	ПС 35/6 кВ №33 Доброгостів	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
14	ПС 35/10 кВ №6 Кружики	роботи	прибуток	1 153,91	1,00	1 153,91				0,70	810,00				0,30	343,91		ДП "Львівенергоком"	
15	ПС 35/10 кВ №10 Самбір	роботи	прибуток	1 233,14	1,00	1 233,14				0,70	860,00				0,30	373,14		ДП "Львівенергоком"	
16	ПС 35/10 кВ №34 Викоти	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
17	ПС 35/10 кВ №35 Дубляни	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
18	ПС 35/10 кВ №38 Погірці	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,70	710,00				0,30	308,48		ДП "Львівенергоком"	
19	ПС 35/10 кВ №43 Рудки	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
20	ПС 35/10 кВ №62 Чуква	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
21	ПС 35/10 кВ №63 Купновичі	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
22	ПС 35/10 кВ №39 Головецько	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,71	720,00				0,29	298,48		ДП "Львівенергоком"	
23	ПС 35/10 кВ №78 Дрозд0вичі	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
24	ПС 110/10 кВ №66 Глибока	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,71	720,00				0,29	298,48		ДП "Львівенергоком"	
25	ПС 110/35/10 кВ №68 Чижки	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
26	ПС 110/35/6 кВ №165 Комарне	роботи	прибуток	1 449,11	1,00	1 449,11				0,70	1 020,00				0,30	429,11		ДП "Львівенергоком"	
27	ПС 110/35/10кВ №213 Бібрка	роботи	прибуток	1 787,19	1,00	1 787,19				0,70	1 250,00				0,30	537,19		ДП "Львівенергоком"	
28	ПС 110/10 кВ №138 Поляна	роботи	прибуток	1 162,90	1,00	1 162,90				0,71	820,00				0,29	342,90		ДП "Львівенергоком"	
29	ПС 110/10 кВ №160 Гологори	роботи	прибуток	1 018,48	1,00	1 018,48				0,71	720,00				0,29	298,48		ДП "Львівенергоком"	
30	ПС 35/10 кВ №186 Ремезівці	роботи	прибуток	1 055,94	1,00	1 055,94				0,70	740,00				0,30	315,94		ДП "Львівенергоком"	
31	ПС 35/10 кВ №109 Колтів	роботи	прибуток	1 200,36	1,00	1 200,36				0,70	840,00				0,30	360,36		ДП "Львівенергоком"	
3.4	***Роботи з влаштування контейнерів для телемеханіки та зв'язку на електричних підстанціях Товариства.***				***21,00***	***2 710,47***	***16,80***	***2 168,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21,00***	***2 710,47***			
1	ПС 35/10 кВ №84 Київець	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
2	ПС 35/10 кВ №40 Піщани	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
3	ПС 35/10 кВ №46 Стинава	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
4	ПС 35/10 кВ №65 Жулин	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
5	ПС 35/10 кВ №67 Лисятичі	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
6	ПС 35/10 кВ №72 Вівня	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
7	ПС 35/10 кВ №32 Ланівка	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
8	ПС 35/10 кВ №2 Східниця	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
9	ПС 35/6 кВ №4 Рибник	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
10	ПС 35/6 кВ №33 Доброгостів	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
11	ПС 35/10 кВ №6 Кружики	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
12	ПС 35/10 кВ №34 Викоти	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
13	ПС 35/10 кВ №35 Дубляни	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
14	ПС 35/10 кВ №38 Погірці	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
15	ПС 35/10 кВ №43 Рудки	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
16	ПС 35/10 кВ №62 Чуква	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
17	ПС 35/10 кВ №63 Купновичі	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
18	ПС 35/10 кВ №39 Головецько	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
19	ПС 35/10 кВ №78 Дрозд0вичі	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
20	ПС 110/10 кВ №66 Глибока	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
21	ПС 35/10 кВ №186 Ремезівці	роботи	прибуток	129,07	1,00	129,07	0,80	103,26							1,00	129,07			
Разом по розділу 3						**58 482,07**		**14 963,30**			**24 910,00**		**0,00**			**33 572,07**			
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1.	**Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:**				**423,00**	**6 199,92**	**55,00**	**796,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**423,00**	**6 199,92**			
4.1.1	***Закупівля та модернізація робочих станцій***				***366,00***	***5 203,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***366,00***	***5 203,52***			
1	Персональний комп'ютер (робоча станція оператора) тип 1	шт.	амортизація	20,54	208,00	4 272,32									208,00	4 272,32			
2	Ноутбук	шт.	амортизація	30,00	10,00	300,00									10,00	300,00			
3	Монітор LED не менше 28	шт.	амортизація	12,90	6,00	77,40									6,00	77,40			

4	Монітор LED не менше 21	шт.	прибуток	3,90	142,00	553,80									142,00	553,80			
4.1.2	***Побудова та модернізація структурованих кабельних мереж***				***2,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***2,00***	***200,00***			
1	Маршрутизатор для сегмента мережі	шт.	прибуток	100,00	2,00	200,00									***2,00***	***200,00***			
4.1.3	***Інші засоби комп'ютеризації***				***55,00***	***796,40***	***55,00***	***796,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***55,00***	***796,40***			
1	БІФ мережевий з потоковим скануванням тип 1	шт.	прибуток	18,00	33,00	594,00	33,00	594,00							33,00	594,00			
2	БІФ мережевий з потоковим скануванням тип 2	шт.	прибуток	9,20	22,00	202,40	22,00	202,40							22,00	202,40			
Усього по розділу 4:						**6 199,92**		**796,40**			**0,00**		**0,00**			**6 199,92**			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																			
	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:				**50,00**	**38 171,21**	**17,50**	**10 943,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50,00**	**38 171,21**			
5.1	**Впровадження корпоративного зв'язку компанії, АТС та модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п)**				**12,00**	**31 510,67**	**1,00**	**8 097,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**12,00**	**31 510,67**			
1	Роботи з модернізації центральної АТС AVAYA ПрАТ "Львівобленерго", вул. Сяйво,10	роботи	амортизація	8 097,62	1,00	8 097,62	1,00	8 097,62							1,00	8 097,62			
5.2	***Модернізація системи корпоративного зв'язку ПрАТ "Львівобленерго" з можливістю розширенням смуги пропускання каналів звязку***				***11,00***	***23 413,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***11,00***	***23 413,05***			
1	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м.Львів, вул.Сяйво,10 -м. Пустомити,вул. Шкільна, 27, довжиною 43,8 км	роботи	прибуток	1888,22	1,00	1 888,22									1,00	1 888,22			
2	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м.Городок,вул. Ярослава Мудрого 78а - м.Самбір, вул. Бр. Бережницьких, 3, довжиною 71,5 км	роботи	прибуток	3082,37	1,00	3 082,37									1,00	3 082,37			
3	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м.Самбір, вул. Бр. Бережницьких, 3, - м.Дрогобич, вул. Стрийська 118, довжиною 57,0 км	роботи	прибуток	2457,27	1,00	2 457,27									1,00	2 457,27			
4	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м.Дрогобич, вул. Стрийська 118, - м. Стрий, вул. Незалежності, 19 , довжиною 46,0 км	роботи	прибуток	1983,06	1,00	1 983,06									1,00	1 983,06			
5	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м. Стрий, вул. Незалежності, 19 - м. Жидачів, вул. Енергетична, 5, довжиною 33,5 км	роботи	прибуток	1444,19	1,00	1 444,19									1,00	1 444,19			
6	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м. Жидачів, вул. Енергетична,5, - м. Перемишляни, вул. Івасюка, 1, довжиною 79,3 км	роботи	прибуток	3418,62	1,00	3 418,62									1,00	3 418,62			
7	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м. Перемишляни, вул. Івасюка, 1, - м. Золочів, вул.Залізняка, 10, довжиною 54,0 км	роботи	прибуток	2327,94	1,00	2 327,94									1,00	2 327,94			
8	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропусканя м. Золочів, вул. Залізняка, 10 -м. Буськ, вул. Січових Стрільців,10, довжиною 40,0 км	роботи	прибуток	1724,4	1,00	1 724,40									1,00	1 724,40			
9	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропусканя м. Буськ, вул.Січових Стрільців, 10 - м. Броди , вул. Енергетична. 2а , довжиною 48,8 км	роботи	прибуток	2069,28	1,00	2 069,28									1,00	2 069,28			
10	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання 1Гбіт/с на ділянці м.Пустомити,вул. Шкільна, 27 -м. Миколаїв, вул. Лисенка, 30а, довжиною 30,0 км	роботи	прибуток	1293,3	1,00	1 293,30									1,00	1 293,30			
11	Роботи з монтажу оптичного обладнання та влаштування волоконно-оптичного зв'язку зі смугою пропускання м.Самбір, вул. Бр. Бережницьких, 3, - м. Старий Самбір, вул. Лесі Українки, 13, довжиною 40 км	роботи	прибуток	1724,4	1,00	1 724,40									1,00	1 724,40			
5.3	***Організація каналів зв'язку телемеханіки***				***38,00***	***6 660,54***	***16,50***	***2 845,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***38,00***	***6 660,54***			
5.3.1	***Роботи з оснащення підстанцій системою передачі даних "Остання миля", базова станція передачі даних, на об'єктах:***				***5,00***	***968,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***5,00***	***968,70***			
1	Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул.Лисенка, 30а	роботи	прибуток	193,74	1,00	193,74									1,00	193,74			
2	Дрогобицький р-н,смт. Східниця, г.Бухів	роботи	прибуток	193,74	1,00	193,74									1,00	193,74			
3	Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул.Енергетична, 5	роботи	прибуток	193,74	1,00	193,74									1,00	193,74			
4	Самбірський р-н, м.Самбір, вул. Братів Бережницьких, 3	роботи	прибуток	193,74	1,00	193,74									1,00	193,74			
5	Старосамбірський р-н, м.Ст.Самбір, вул. Лесі Українки, 13	роботи	прибуток	193,74	1,00	193,74									1,00	193,74			
5.3.2	***Роботи з оснащення підстанцій системою передачі даних "Остання миля", віддалена станція передачі даних, на об'єктах:***				***33,00***	***5 691,84***	***16,50***	***2 845,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***33,00***	***5 691,84***			
1	ПС 35/10кВ №25 Стрий	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
2	ПС 110/10 кВ №87 Красів	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
3	ПС 35/10 кВ №84 Київець	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
4	ПС 35/10 кВ №40 Піщани	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
5	ПС 35/10 кВ №46 Стинава	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
6	ПС 35/10 кВ №65 Жулин	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
7	ПС 35/10 кВ №67 Лисятичі	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
8	ПС 35/10 кВ №72 Вівня	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
9	ПС 110/35/10 кВ №30 Стрий	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
10	ПС 35/6 кВ №8 Стрий	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
11	ПС 35/10 кВ №32 Ланівка	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
12	ПС 35/6 кВ №17 Стрий	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
13	ПС 35/10 кВ №2 Східниця	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
14	ПС 35/6 кВ №4 Рибник	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
15	ПС 35/6 кВ №33 Доброгостів	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
16	ПС 35/10 кВ №6 Кружики	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
17	ПС 35/10 кВ №10 Самбір	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
18	ПС 35/10 кВ №34 Викоти	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
19	ПС 35/10 кВ №35 Дубляни	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
20	ПС 35/10 кВ №38 Погірці	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
21	ПС 35/10 кВ №43 Рудки	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
22	ПС 35/10 кВ №62 Чуква	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			

23	ПС 35/10 кВ №63 Купновичі	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
24	ПС 35/10 кВ №39 Головецько	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
25	ПС 35/10 кВ №78 Дроздовичі	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
26	ПС 110/10 кВ №66 Глибока	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
27	ПС 110/35/10 кВ №68 Чижки	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
28	ПС 110/35/6 кВ №165 Комарне	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
29	ПС 110/35/10кВ №213 Бібрка	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
30	ПС 110/10 кВ №138 Поляна	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
31	ПС 110/10 кВ №160 Гологори	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
32	ПС 35/10 кВ №186 Ремезівці	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
33	ПС 35/10 кВ №109 Колтів	роботи	прибуток	172,48	1,00	172,48	0,50	86,24							1,00	172,48			
Разом по розділу 5						**38 171,21**		**10 943,54**			**0,00**		**0,00**			**38 171,21**			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
1	Автогідропідйомник телескопічний на шасі Iveco Daily (з дубль-кабіною), в/п 18м або аналог	шт.	амортизація	1 950,00	3,00	5 850,00	3,00	5 850,00							3,00	5 850,00			
2	Бурильно-кранова машина БКМ-2М (з механічним приводом оберт.буру) на базі трактора ХТА-200 або аналог	шт.	амортизація	1 846,90	1,00	1 846,90	1,00	1 846,90							1,00	1 846,90			
3	Екскаватор JCB 3CX SITEMASTER або аналог	шт.	амортизація	2 088,86	1,00	2 088,86	1,00	2 088,86							1,00	2 088,86			
4	Автомобіль RENAULT DUSTER LIFE МКП-6 (4×4 бензиновий 1,6 л) або аналог	шт.	прибуток	457,93	7,00	3 205,51	7,00	3 205,51							7,00	3 205,51			
5	Автомобіль PEUGEOT BOXER DBL CAB Бортовий 435-L3 (кондиціонер, посил. задня підвіска) або аналог	шт.	прибуток	752,67	20,00	15 053,40	20,00	15 053,40							20,00	15 053,40			
6	Автомобіль PEUGEOT BOXER пасажирський фургон 335-L3H2 (кандиціонер, посил.задня підвіска,задні двері відчин. На 270 град., захист двигуна, автономний обігрів салону Webasto, попер. зуд/піц) або аналог	шт.	амортизація	762,17	3,00	2 286,51	3,00	2 286,51							3,00	2 286,51			
7	Автомобіль PEUGEOT RIFTER L1 1.6 HDi 92 МКПП ACCESS (легковий універсал) або аналог	шт.	прибуток	408,98	11,00	4 498,78	11,00	4 498,78							11,00	4 498,78			
Усього по розділу 6:						**34 829,95**		**34 829,95**			**0,00**		**0,00**			**34 829,95**			
7.Інше																			
7.1	***Засоби малої механізації та допоміжне обладнання, яке використовують при експлуатації електричних мереж***				***440,00***	***3 489,58***	***179,00***	***1 770,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***440,00***	***3 489,58***			
1	Бензопила Stihl MS-260	шт.	прибуток	11,08	40,00	443,20	40,00	443,20							40,00	443,20			
2	Бензопила Stihl MS-361 (довжина шини 40 см)	шт.	прибуток	12,92	41,00	529,72	20,00	258,40							41,00	529,72			
3	Висоторіз з бензиновим двигуном Stihl HT-133	шт.	прибуток	18,50	30,00	555,00	15,00	277,50							30,00	555,00			
4	Акумуляторний висоторіз Stihl HTA 85, без АКБ і З/П	шт.	прибуток	12,37	35,00	432,95	15,00	185,55							35,00	432,95			
5	Акумуляторна батарея Stihl AP 300 S	шт.	прибуток	4,63	70,00	324,10	30,00	138,90							70,00	324,10			
6	Зарядний пристрій Stihl AL 500	шт.	прибуток	3,60	35,00	126,00	20,00	72,00							35,00	126,00			
7	Мотокоса Stihl FS-250	шт.	прибуток	11,54	38,00	438,52	18,00	207,72							38,00	438,52			
8	Апарат випробувальний АВ 60-01РП або аналог	шт.	прибуток	117,34	1,00	117,34	1,00	117,34							1,00	117,34			
9	Монтаж системи охоронної сигналізації приміщення будівлі ТП у м.Львові	шт.	прибуток	3,49	150,00	522,75	20,00	69,70							150,00	522,75			
Усього по розділу 7:						**3 489,58**		**1 770,31**			**0,00**		**0,00**			**3 489,58**			
Усього:						**538 461,00**		**109 798,26**			**111 953,12**		**0,00**			**426 507,87**			